



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

000001

PROCESSO Nº 1660/2021

23/07/21 - 09:20 rfa.

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Ofício nº 565/2021-GAB

Toledo, 15 de julho de 2021.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR LEOCLIDES BISOGNIN
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 109/2021-CM/LEG, que versa sobre os Requerimentos nºs 56 e 57 de 2021.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 29.6.2021, protocolizado nesta municipalidade sob o nº 25503, em 30.6.2021, encaminhamos os anexos documentos, conforme seguinte relação:

- Ofício nº 808/2021 - SMAS, expedido em 7.7.2021, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 56/2021; e
- Ofício nº 31/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28.2.2021, expedido em 13.7.2021, pela Comissão responsável pelo acompanhamento de processos e obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 57/2021.

2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,



LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito do Município de Toledo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



Toledo, 13 de julho de 2021.

OFÍCIO 31/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

O Fiscal do Contrato 0936/2019 e a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional de Toledo responsável por acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela Portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, e alterada posteriormente pela Portaria nº 156 de 31 de março de 2021, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** as informações e documentos pertinentes quanto a solicitação feita pela Câmara Municipal de Toledo através do Requerimento nº 57/2021 apresentado em anexo.

Dada essa solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Eng. Wander Douglas Pires de Camargo
Fiscal de Contrato 0936/2019
Secretária de Planejamento e Urbanismo

Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR (Portaria nº 132, de 28/02/2019)
Secretária de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Recebido: 12-04-21
Janeline K.

Toledo, 09 de abril de 2021

RELATÓRIO 01/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021”.

- **Evolução:**

A empresa executora está trabalhando em ritmo desacelerado e com equipe reduzida, realizando basicamente os serviços de revestimento cerâmico em paredes e limpeza de obra.

A equipe atual comporta 1 engenheiro, 1 mestre de obras, 1 pedreiro, 2 meio oficial, 1 almoxarifado.

- **Cronograma:**

A empresa executora não está cumprindo com o cronograma proposto inicialmente e dificilmente concluirá a obra dentro do prazo estabelecido contratualmente.

OBSERVAÇÕES:

Existem no canteiro de obras serviços que estão sendo realizados por duas empresas distintas (ADAGIL - contrato nº 0936/2019 e GUILHERME - contrato nº 460/2019), sendo que os serviços prestados por uma interferem no caminho crítico da evolução da outra.

Ambas contratações tem em seu escopo a relação dos responsáveis pelo acompanhamento e desenvolvimento do processo, desta forma expomos que a referida comissão

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

000004
M

pode auxiliar nas indagações referentes ao contrato nº 0936/2019, mas não tem vínculos com o mesmo.

Desta forma apontamos que os serviços pendentes no contrato nº 0936/2019, estão impactando crucialmente no desenvolvimento das atividades de continuidade do contrato nº 460/2019 (Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo-PR) e que sem a resolução deste fato não vislumbramos a possibilidade de uma retomada executiva normal da empresa GUILHERME, quanto mais de forma robusta.

Devido a isto, entendemos que qualquer cronograma repassado pela empresa GUILHERME estará discrepante com a realidade por não se ter a precisão da conclusão dos serviços críticos que não estão no escopo do seu contrato, e que demais serviços validados até o momento poderão ser executados independentemente disso, porém não impactam na data final da entrega da obra.

AÇÕES EXTRAS (semanais):

- **Reunião sobre a TP60** (Contratação, de Empresa para prestação de serviços técnicos para supervisão, acompanhamento e recebimento dos Sistemas de Climatização, ventilação e ar Condicionado – HVAC e do Sistema de geração, distribuição e pontos de consumo de gases Medicinais, ar comprimido e Vácuo Clínico do Hospital Regional de Toledo), para analisar os questionamentos e modelos pertinentes ao relatório da visita técnica (Gases medicinais), e assuntos correlatos. Local: Secretaria da Saúde. Participantes: Membros da comissão constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, Eng. Mecânico CLEBERSON DE SOUZA PEREIR, Servidora Noeli Salete Fornari (Assistente em Administração I).

- **Participação da 5ª Reunião Ordinária da CSS – 06.04.2021** (Câmara Municipal de Toledo) TEMA PARA DEBATE Situação das obras do Hospital Regional e assuntos pertinentes. Participantes: Membros da comissão constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019 e Representantes da comissão que acompanha os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, conforme Portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019.

- **Entrega OFÍCIO 04/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019**, para Secretaria da Saúde (Solicitação para que sejam apresentadas formalmente quaisquer situações que interfiram no escopo do contrato nº 460/2019 (Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo-PR) afim de formalizar as circunstâncias que rodeiam a referida obra e que não estão compondo o histórico deste processo, possibilitando a análise e deferimentos pertinentes).



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

• Entrega OFÍCIO 05/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, para Secretaria da Saúde (solicitação para que sejam efetivadas as ações necessárias para que a empresa ADAGIL conclua os serviços pendentes (contrato nº 0936/2019), em especial os serviços que impactam crucialmente no desenvolvimento das atividades de continuidade do contrato nº 460/2019 (Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo-PR).

• Entrega OFÍCIO 06/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, para Secretária da Administração (solicitação para a incorporação de mais um membro para fazer parte da comissão supracitada em virtude do desligamento do Eng. Civil Wagner Fernandes Quinquiollo).

Dada esta solicitação, a comissão coloca-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Dener Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Pública

Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Toledo, 19 de abril de 2021

RELATÓRIO 02/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

EVOLUÇÃO DA OBRA:


Nas visitas técnicas da obra de reforma do Hospital Regional, foi constatado a presença de 4 funcionários da **CONSTRUTORA GUILHERME (Contrato 0460/2019)**, na execução de revestimentos cerâmicos em locais específicos do Hospital. E de acordo com a última medição, foi averiguado o valor de R\$ 19.471,22 reais de evolução e conclusão de 44,60% do total da obra.

A empresa **ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (Contrato 0936/2019)** até o momento, ainda não retornou às atividades de instalação dos equipamentos de ar condicionado, impactando na evolução da obra e nos serviços prestados pela empresa do Contrato 0460/2019.

AÇÕES EXTRAS (semanais):

- Reunião com a empresa **ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (Contrato 0936/2019)**, no Gabinete do Prefeito, para tratar dos serviços pendentes na obra do Hospital Regional, em especial as soluções apresentadas pela empresa para corrigir os problemas referentes aos equipamentos de ar condicionado. Membros da comissão participantes: Caroline Machado e Wander Douglas Pires de Camargo.

- Entrega **OFÍCIO 07/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019**, para o Gabinete do Prefeito, referente a solicitação feita pela Câmara Municipal de Toledo, requerendo o percentual da obra concluída para ser anexado junto aos outros itens solicitados ao Gabinete.





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

• Recebimento de Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando à Secretaria de Planejamento e Urbanismo a elaboração de um projeto para a construção de uma plataforma para a locação de um tanque criogênico a ser avaliado pela comissão.

• Recebimento do Relatório dos Gases Medicinais e Relatório dos Equipamentos de Ar Condicionado, feitos pelo Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira, referente as correções que deverão ser feitas na obra.

• Elaboração do 3º Aditivo de Metafísica, solicitado pela CONSTRUTORA GUILHERME, com as justificativas apresentadas no mesmo.

Dada esta solicitação, a comissão coloca-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Dener Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Eng. Civil Caroline Machado
Coordenadora da Comissão do Hospital Regional
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Recebido: 19-04-21
Juliane K.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Toledo, 30 de abril de 2021

RELATÓRIOS 03 e 04/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

EVOLUÇÃO DA OBRA:

Nas visitas técnicas ao Hospital Regional de Toledo, foi constatado a presença de alguns funcionários da **CONSTRUTORA GUILHERME (Contrato 0460/2019)**, na execução de revestimentos cerâmicos e vistoria dos trabalhos. A obra permanece com conclusão inferior à 50% do cronograma completo.

A empresa **ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (Contrato 0936/2019)**, responsável pela instalação dos equipamentos de ar condicionado do Hospital Regional, retomou suas atividades à obra nesta semana.

AÇÕES EXTRAS (semanais):

- Entrega **OFÍCIO 08/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019**, para a Secretaria de Saúde, com **SOLICITAÇÃO** para a empresa **ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI** fazer jornada de trabalho aos Sábados conforme solicitação da empresa – e sem ônus ao Município, conforme prevê o Contrato 0936/2019.

- **NOTIFICAÇÃO Extraoficial** à **ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI**, pelo aparente abandono dos serviços prestados na obra do Hospital Regional de Toledo, visto que os fiscais não encontraram nenhum funcionário presente nos últimos três meses até a data de 23 de abril 2021.

- Entrega **OFÍCIO 09/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019**, ao Sr. Adair Lindner (Sócio Proprietário da Adagil Climatização Eireli), **COMUNICANDO** que a jornada de trabalho aos Sábados é permitida conforme previsto em contrato e o não aparecimento dos funcionários da empresa à obra do Hospital Regional após a empresa ter informado que



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

retomaria às suas atividades e também, SOLICITANDO que a empresa trabalhe em horários extraordinários (domingos e feriados) considerando que a pandemia do coronavírus aumentou exponencialmente a necessidade da conclusão da obra.

- **Recebido e anexado Projeto de Controles de Fio**, sugeridos pela empresa ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, para a execução das caixas de passagens e eletrodutos necessários à instalação dos equipamentos de ar condicionado, a serem avaliados e autorizados pela CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019 e conforme prevê no contrato da empresa.

- **Envio das Documentações Referentes ao 3ª Aditivo de Metafísica**, à CONSTRUTORA GUILHERME, para prosseguir com os devidos trâmites.

Dada esta solicitação, a comissão coloca-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Nota: Devido ao feriado de 21 de abril de 2021, não houve evolução e nem novidades a serem informadas pela CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019 na semana passada, portanto os relatórios 03 e 04, solicitados pela Portaria nº 156, de 31/03/2021, estão sendo apresentados juntos nesta referida data.


Atenciosamente,


Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo


Dener Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas


Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas


Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas


Eng. Civil Caroline Machado
Coordenadora da Comissão do Hospital Regional
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

*Recebido: 30-04
Faltam.*



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Toledo, 07 de maio de 2021

RELATÓRIO 05/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo.– Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

CONTRATO 0460/2019:

EVOLUÇÃO DA OBRA:

Nas visitas técnicas ao Hospital Regional de Toledo, foi constatado a presença de 4 funcionários da CONSTRUTORA GUILHERME, além do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra, executando os revestimentos em áreas que não serão afetadas pelos serviços da empresa de climatização do Contrato 0936/2019. A obra segue com menos de 50% do seu cronograma concluído.

AÇÕES EXTRAS:

- Recebido pela CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, através da Secretaria de Saúde, um ofício da CONSTRUTORA GUILHERME solicitando ao Município de Toledo um aditivo de prazo de execução e vigência do Contrato 0460/2019 em mais 180 (cento e oitenta) dias, para a conclusão da obra de adequação do Hospital Regional de Toledo.

Juliano K.
07-05-21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Dada esta solicitação, a comissão coloca-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Dener Spectan da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Máuricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Caroline Machado
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

CONTRATO 0936/2019:

EVOLUÇÃO DA OBRA:

Nas visitas técnicas ao Hospital Regional de Toledo, foi constatado à presença de 6 funcionários da empresa **ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI**, além do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra, executando as correções nos dutos de ar em um bloco do Hospital para liberar os trabalhos de instalação de forros a empresa do Contrato 0460/2019.

É importante ressaltar que para a instalação dos equipamentos de ar condicionado na laje do Hospital, a ADAGIL está aguardando a impermeabilização da área pela



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

CONSTRUTORA GUILHERME e essa última, o termo de aditivo do Município do Toledo para esse serviço prestado.

AÇÕES EXTRAS:

()
()

- Recebido pela Coordenadora da CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, e pelo Fiscal do Contrato 0936/2019, parecer do Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira para a execução das caixas de passagens e eletrodutos necessários à instalação dos equipamentos de ar condicionado nas posições sugeridas pela empresa ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, sendo aceito pelo Fiscal de Contrato e repassado a empresa contratada.

- Enviado pela Coordenadora da CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, e pelo Fiscal do Contrato 0936/2019, o Ofício 10/2021 com NOTIFICAÇÃO à empresa ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, pela divergência das unidades condensadoras alocadas em obra com as solicitadas em contrato e solicitando a substituição desses em até 10 (dez) dias úteis, o que foi recebido pela empresa, mas ainda não respondido.

()
()

- Recebido pela Coordenadora da CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, e pelo Fiscal do Contrato 0936/2019, uma CONTRANOTIFICAÇÃO da empresa ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, em resposta ao Ofício 09/2021 e a notificação extrajudicial enviados na semana passada pelos mesmos recebedores, rebatendo todas as acusações proferidas e comprometendo-se a seguir as solicitações feitas para a conclusão dos serviços prestados o mais breve possível.

Dada esta solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Eng. Wander Douglas Pires de Camargo
Fiscal de Contrato
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000013

Toledo, 14 de maio de 2021.

RELATÓRIO 06/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

CONTRATO 0460/2019:

EVOLUÇÃO DA OBRA:

Nas visitas técnicas ao Hospital Regional de Toledo, foi constatado a presença de 4 funcionários da **CONSTRUTORA GUILHERME**, além do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra, executando revestimentos de acabamento em determinados repartimentos. A obra segue com menos de 50% do seu cronograma concluído, e aguardando maior evolução do Contrato 0936/2021 para dar mais agilidade as suas atividades.

AÇÕES EXTRAS:


- **Enviado à Secretaria de Saúde**, o Ofício 11/2021 da CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019 **SOLICITANDO** o quantitativo de leitos do Hospital Regional de Toledo e conforme planilha em anexo, para o dimensionamento do tanque criogênico e conseqüente dimensionamento correto da plataforma estrutural solicitada à Secretaria de Planejamento e Urbanismo através do Ofício 463/2021 – SMS.

- **Recebido pela CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019**, um e-mail da Construtora Guilherme solicitando um detalhamento de algumas bancadas de inox do Hospital

M A *A* *+* *1* *lu*



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



Regional de Toledo para a correta execução da Construtora, a ser encaminhado para ao profissional responsável pelo projeto do Hospital Regional.

- Recebido pela CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, um e-mail da Construtora Guilherme solicitando uma avaliação da comissão, para a troca de forros de Drywall para Gesso Removível em áreas permitidas de acordo com as normas, considerando a facilidade de posterior manutenção pelas empresas.

- Recebido pela CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, e-mail do Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira (Contrato 0081/2021) com o orçamento dos Gases Medicinais a ser avaliado pela mesma CHR, para posterior aditivo à Construtora Guilherme.

- Enviado à Secretaria de Administração, o Ofício 14/2021 da CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019 SOLICITANDO um parecer quanto aos pedidos de *reequilíbrio econômico financeiro* e de *reajuste contratual* realizados pelo Contrato 0460/2019.

Dada esta solicitação, a comissão coloca-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Dener Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Caroline Machado
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Caroline K.
14-05



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000015

CONTRATO 0936/2019:

EVOLUÇÃO DA OBRA:

Nas visitas técnicas ao Hospital Regional de Toledo, foi constatado a presença de até 6 funcionários da empresa **ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI**, executando as correções necessárias nas redes de dutos de ar dos centros cirúrgicos, entre outras áreas críticas. De acordo com o cronograma da empresa, a equipe responsável pelas redes de dutos irá retornar na data de hoje para a sede da empresa em Santa Catarina, para que sejam produzidas as peças faltantes para a montagem do restante dos dutos, retornando para a obra no dia 24/05/2021.

Ainda, há uma equipe responsável pela linha frigorígena e outra pela automação, tendo essas já retornado para a sede da empresa para a fabricação dos quadros de acionamento e automação dos gabinetes de ventilação, e também para o carregamento de materiais para a nova etapa. Parte dessa, tem previsão de retornar à obra na Segunda-Feira, dia 17/05/2021.

Reiteramos, que de acordo com a evolução do Contrato 0936/2019, algumas áreas já estarão liberadas a partir da próxima semana para o desenvolvimento das atividades da **CONSTRUTORA GUILHERME**. Entretanto, para o carregamento dos equipamentos de ar condicionado, será necessário primeiramente a impermeabilização da laje do Hospital.

AÇÕES EXTRAS:

- Recebido pelo Fiscal de Contrato e pela Coordenadora da CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, um ofício do servidor público Márcio André Wathier solicitando a remoção do seu nome como Fiscal Técnico do Contrato 0936/2019, e encaminhado à Secretaria de Saúde juntamente com o ofício do Secretário de Planejamento, para que sejam feitas as substituições pertinentes de servidores públicos.

- Recebido pela Coordenadora da CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, e pelo Fiscal do Contrato 0936/2019, um e-mail da empresa **ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI**, solicitando um prazo maior para elaborar a resposta quanto a notificação enviada a empresa através do Ofício 10/2021 – CHR Portaria nº132, 28/02/2019. Essa solicitação foi acatada pelos recebedores do requerimento.

- Recebido pela Coordenadora da CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, e pelo Fiscal do Contrato 0936/2019, um e-mail da empresa **ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI**,



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



0000180

comunicando a jornada de todas as equipes de trabalho responsáveis pelas redes de dutos, linha frigorígena e automação, e justificando a ausência de algumas na obra pela necessidade de fabricação e montagem de peças na sede da empresa.

- Enviado pela Coordenadora da CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, e pelo Fiscal do Contrato 0936/2019, através do Ofício 12/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, uma solicitação de parecer ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos, quanto ao pedido de *reequilíbrio econômico financeiro* feito pela empresa do Contrato 0936/2019. Conforme manifestação do Departamento de que ainda aguardavam da Secretaria de Saúde o relatório dos Sistemas de Ar Condicionado elaborado pelo Engenheiro Mecânico Cleberon Pereira (Contrato 0081/2021) para dar continuidade ao processo, encaminhamos este ao Departamento através do Ofício 13/2021 – CHR Portaria nº 132, 28/02/2019.

Dada esta solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.


Atenciosamente,

Eng. Wander Douglas Pirés de Camargo
Fiscal de Contrato
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



Toledo, 21 de maio de 2021.

RELATÓRIO 07/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

1. DA DESCRIÇÃO DOS CONTRATOS:

CONSTRUTORA GUILHERME LTDA (*Contrato 0460/2019*) – Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo, visando atender as necessidades de reestruturação física e adequações elétricas existentes.

ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (*Contrato 0936/2019*) – Execução e implantação de sistema de climatização com execução global (material e mão de obra), para setores de serviços críticos e não críticos do Hospital Regional de Toledo.

CLEBERSON DE SOUZA PEREIRA – ME (*Contrato 0081/2021*) – Prestação de serviços técnicos para supervisão, acompanhamento e recebimento dos Sistemas de Climatização, Ventilação e Ar Condicionado – HVAC e do Sistema de geração, distribuição e pontos de consumo de Gases Medicinais, ar comprimido e Vácuo Clínico do Hospital Regional de Toledo.

ⓧ *+*
[Handwritten signature]
neu



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000018
ATA

2. DAS AÇÕES DA COMISSÃO DO HOSPITAL REGIONAL (SEMANAL):

- Enviado OFÍCIO 14/2021, pela CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, solicitando à Secretaria de Administração um parecer quanto aos pedidos de reajuste contratual e reequilíbrio econômico financeiro do Contrato 0460/2019.
- Enviado OFÍCIO 15/2021, pela CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, respondendo à Construtora Guilherme quanto ao pedido de substituição dos forros em áreas específicas do Hospital Regional de Toledo. Após análise da Comissão Técnica, a mesma determinou que os forros de Drywall poderão ser substituídos por forros de Gesso Removível apenas em áreas semicríticas e áreas não críticas do Hospital Regional, desde que esses sejam resistentes aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção conforme a Resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002, do Ministério da Saúde.
- Enviado OFÍCIO 16/2021, pela CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, comunicando à Construtora Guilherme que a execução dos forros da obra do Hospital Regional só poderá acontecer após finalização de todas as instalações elétricas, de climatização e gases medicinais, e feito seus testes de estanqueidade necessários, visto que a empresa solicitou à comissão *permissão* para começar mas o relatório apresentado pelo Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira, determina a troca de várias tubulações de gases medicinais pois as mesmas encontram-se em sua maioria danificadas.
- Executada reunião da CHR, Portaria nº 132 de 28/02/2019, junto ao Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira, para tratar dos assuntos pertinentes ao relatório de gases medicinais do Hospital Regional apresentado pelo mesmo e entregue o OFÍCIO 18/2021 solicitando a correção da planilha orçamentária dos gases medicinais a serem feitos e/ou substituídos, e a apresentação do projeto com os locais exatos para que a comissão possa elaborar o termo aditivo à Construtora Guilherme.

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



- Executada Medição Mensal pelos fiscais do Hospital Regional de Toledo para elaboração de planilha de pagamento do Contrato 0460/2019, que será concluída na próxima semana.

3. DA EVOLUÇÃO DA OBRA GERAL:

A empresa responsável pela execução das adequações gerais da obra do Hospital Regional de Toledo, denominada como CONSTRUTORA GUILHERME, continua trabalhando em ritmo desacelerado e com equipe reduzida, realizando apenas serviços de revestimento cerâmico e limpeza da obra.


A mesma está aguardando sair os aditivos e reajustes necessários para prosseguir com os serviços pendentes e possíveis de serem realizados, visto que os serviços já previstos anteriormente precisam aguardar esses serviços citados acima para serem executados, seguindo a ordem do cronograma da obra de forma alinhada ao melhor custo benefício.

Ainda, é importante ressaltar que o Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira se comprometeu a corrigir a elaboração do relatório técnico dos Gases Medicinais até segunda-feira, 21/05/2021, e que a comissão prevê despachar o termo aditivo assim que pronto.


Dada esta solicitação, a Comissão nomeada coloca-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.


Atenciosamente,


Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo


Dener Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas


Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas


Maurício Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas


Caroline Machado
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

000020 rel
MMA -

4. DAS INFORMAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL:

O Fiscal do Contrato da empresa responsável pela execução do sistema de climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, juntamente com a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional, denominada pela Portaria nº 156 de 31/03/2021, vem por meio desse APRESENTAR os serviços prestados pela empresa citada acima em relação a evolução da obra e demais ações pertinentes para o bom entendimento do relatório geral.

4.1. DAS AÇÕES DOS FISCAIS:

- Enviado OFÍCIO 17/2021, pelo Fiscal de Contrato e a Coordenadora da CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, comunicando à Adagil Climatização Eireli para que a mesma apresente a planilha com a composição de todos os custos necessários e de acordo com a manifestação do Departamento de Compras, Licitações e Contratos, para que se possa prosseguir com a análise do pedido de *reequilíbrio econômico financeiro* feito pela mesma.

- Recebido CONTRANOTIFICAÇÃO da empresa ADAGIL, pelo Fiscal de Contrato e a Coordenadora da CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, respondendo quanto a notificação enviada anteriormente pelos fiscais mencionados para que se execute a substituição dos equipamentos condensadores divergentes dos especificados em contrato. A empresa apresentou sua justificativa com proposta formal para a adequação dos equipamentos comprados através de instalação de autotransformador de energia, assumindo todos os custos necessários para essa adequação e garantindo que a troca não interfere no desempenho técnico, elétrico e garantia do equipamento.

4.2. DA EVOLUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

A equipe da ADAGIL CLIMATIZAÇÃO que está responsável pela correção das redes de dutos de ventilação do Hospital Regional saiu em direção a sede da empresa no dia 14/05/2021 e ainda não retornou as atividades – previsão de retorno é 24/05/2021. A mesma deixou alguns pontos de fixação dos suportes pendentes de algumas salas, entre outros dutos desinstalados, a

←

OK



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



8000210

777

serem corrigidos assim que retornarem. Esses pontos não finalizados, acabaram por não permitir o seguimento dos serviços da Construtora Guilherme, conforme havíamos previsto no outro relatório¹.

A outra equipe da empresa que está responsável pela linha frigorífera retornou – como previsto – à obra no dia 17/05/2021 com os materiais, e está realizando a instalação das tubulações necessárias à interligação das unidades evaporadores e condensadoras do Hospital Regional de Toledo.

Ainda, há uma parte da equipe que de acordo com a empresa, está na sede fabricando os quadros de acionamento e automação dos gabinetes de ventilação e unidades de tratamento de ar, que retornarão à obra apenas quando estes estiverem prontos.

Dada esta solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Eng. Wander Douglas Pires de Camargo
Fiscal de Contrato
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Recabido: 24-05-21
Juliane.

¹ – "(...) de acordo com a evolução do Contrato 0936/2019, algumas áreas já estarão liberadas a partir da próxima semana para o desenvolvimento das atividades da CONSTRUTORA GUILHERME." – Relatório 06/2021, CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000022

20/11

Toledo, 28 de maio de 2021.

RELATÓRIO 08/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

1. DA DESCRIÇÃO DOS CONTRATOS:

CONSTRUTORA GUILHERME LTDA (*Contrato 0460/2019*) – Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo, visando atender as necessidades de reestruturação física e adequações elétricas existentes.

ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (*Contrato 0936/2019*) – Execução e implantação de sistema de climatização com execução global (material e mão de obra), para setores de serviços críticos e não críticos do Hospital Regional de Toledo.

CLEBERSON DE SOUZA PEREIRA – ME (*Contrato 0081/2021*) – Prestação de serviços técnicos para supervisão, acompanhamento e recebimento dos Sistemas de Climatização, Ventilação e Ar Condicionado – HVAC e do Sistema de geração, distribuição e pontos de consumo de Gases Medicinais, ar comprimido e Vácuo Clínico do Hospital Regional de Toledo.

M *SB* *W* *T* *AN*



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná



000023

ou
MA

2. DAS AÇÕES DA COMISSÃO DO HOSPITAL REGIONAL (SEMANAL):

- Recebido pela CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, resposta da empresa responsável pela elaboração do projeto do Hospital Regional de Toledo, quanto a solicitação da Construtora Guilherme (Contrato 0460/2019), e apresentada no Relatório 06/2021, pela CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, para o detalhamento de todas as bancadas de inox colocadas em projeto, e encaminhado via endereço eletrônico à empresa executora.

- Recebido pela CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, manifestação da Secretaria de Administração, solicitando um parecer da comissão nomeada quanto aos cálculos apresentados pela Construtora Guilherme (Contrato 0460/2019) no pedido de reajuste contratual, o qual foi formada reunião para análise do mesmo. A CHR entendeu que não houve morosidade por parte da empresa, e que os valores apresentados estão em conformidade com os índices apresentados em contrato, e o processo foi devolvido à Secretaria de Administração.

- Recebido pela CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, solicitação do Engenheiro Civil Ricardo Marin da Construtora Guilherme (Contrato 0460/2019) da composição de alguns itens do orçamento, para compatibilização com a empresa. Todas as solicitações foram encaminhadas por meio de endereço eletrônico, pela Coordenadora da Comissão do Hospital Regional.

- Recebido pela CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, resposta do Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira (Contrato 0081/2021) com a elaboração do projeto de reparo dos gases medicinais, planilha de cálculo, e ART de fiscalização, supervisão e parecer técnico. Posteriormente, após análise pela da comissão nomeada quanto aos reajustes necessários, o mesmo encaminhou também novo projeto, relatório, memorial descritivo, orçamento, e ART de elaboração de projeto e orçamento dos gases medicinais para aditivo à empresa executora (Contrato 0460/2019).

3. DA EVOLUÇÃO DA OBRA GERAL:

A empresa responsável pela execução das adequações gerais da obra do Hospital Regional de Toledo, denominada como CONSTRUTORA GUILHERME, continua trabalhando em ritmo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000024
celu
#A

desacelerado e com equipe reduzida, realizando apenas serviços de revestimento cerâmico e limpeza da obra.

A mesma está aguardando sair os aditivos e reajustes necessários para prosseguir com os serviços pendentes e possíveis de serem realizados, visto que os serviços já previstos anteriormente precisam aguardar esses serviços citados acima para serem executados, seguindo a ordem do cronograma da obra de forma alinhada ao melhor custo benefício.

Dada esta solicitação, a Comissão nomeada coloca-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Denier Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Maurício Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Caroline Machado
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000025
re
MA

4. DAS INFORMAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL:

O Fiscal do Contrato da empresa responsável pela execução do sistema de climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, juntamente com a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional, denominada pela Portaria nº 156 de 31/03/2021, vem por meio desse APRESENTAR os serviços prestados pela empresa citada acima em relação a evolução da obra e demais ações pertinentes para o bom entendimento do relatório geral.

4.1. DA EVOLUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

A empresa responsável pela implantação do Sistema de Climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, está com equipes de produção responsáveis pela correção das redes de dutos de ventilação, pela linha frigorígena e pela automação de todo o sistema de ventilação e ar condicionado.

As equipes estão *in loco* realizando a instalação das tubulações necessárias à interligação das unidades evaporadores e condensadoras, à fixação e limpeza das redes de dutos de ventilação e o manejo dos equipamentos para os locais corretos – com exceção dos que serão realocados na laje a ser impermeabilizada pela Construtora Guilherme.

Ainda, há uma parte dos serviços prestados pela empresa que só poderão ser executados quando houver parecer aceitável da Prefeitura Municipal de Toledo pela implantação do equipamento de AUTOTRANSFORMADOR para adequação das unidades condensadoras compradas à rede elétrica do Hospital Regional de Toledo.

Dada esta solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Eng. Wander Douglas Pires de Camargo
Fiscal de Contrato
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Recebido:
Gabrielle
28-05-21. Atenciosamente,

Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000026

reu
m

Toledo, 11 de junho de 2021.

RELATÓRIOS¹ 09 e 10/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ào Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

Devido 17.06.2021
Fabiana Tremó de Oliveira
Diretora de Gabinete
Portaria nº 214 de 1º de Janeiro de 2021

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

1. DA DESCRIÇÃO DOS CONTRATOS:

CONSTRUTORA GUILHERME LTDA (*Contrato 0460/2019*) – Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo, visando atender as necessidades de reestruturação física e adequações elétricas existentes.

ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (*Contrato 0936/2019*) – Execução e implantação de sistema de climatização com execução global (material e mão de obra), para setores de serviços críticos e não críticos do Hospital Regional de Toledo.

CLEBERSON DE SOUZA PEREIRA – ME (*Contrato 0081/2021*) – Prestação de serviços técnicos para supervisão, acompanhamento e recebimento dos Sistemas de Climatização, Ventilação e Ar Condicionado – HVAC e do Sistema de geração, distribuição e pontos de consumo de Gases Medicinais, ar comprimido e Vácuo Clínico do Hospital Regional de Toledo.

¹Nota: Devido ao feriado de 03 de junho de 2021, não houve evolução e nem novidades a serem informadas pela CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019 na semana passada, portanto os relatórios 09 e 10, solicitados pela Portaria nº 156, de 31/03/2021, estão sendo apresentados juntos nesta referida data.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000027

reu
7/7

2. DAS AÇÕES DA COMISSÃO DO HOSPITAL REGIONAL (SEMANAL):

• Enviado OFÍCIO 21/2021 pela CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, para a Secretaria de Saúde, solicitando a assinatura das ART's do Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira (Contrato 0081/2021) relacionado ao projeto e orçamento de reparo dos Gases Medicinais do Hospital Regional de Toledo, e a Supervisão, Fiscalização e Parecer Técnico em relação ao mesmo e ao Sistema de Climatização do Hospital, para os devidos arquivos e processos necessários.

3. DA EVOLUÇÃO DA OBRA GERAL:

A empresa responsável pela execução das adequações gerais da obra do Hospital Regional de Toledo, denominada como CONSTRUTORA GUILHERME, continua trabalhando em ritmo desacelerado e com equipe reduzida, realizando apenas serviços de revestimento cerâmico e limpeza da obra. Essa, segue aguardando a aprovação dos processos de reajuste e aditivos necessários para retomar com os serviços pendentes.

Dada esta solicitação, a Comissão nomeada coloca-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Atenciosamente,

Deifer Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Caroline Machado
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



00002801
MA.

4. DAS INFORMAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL:

O Fiscal do Contrato da empresa responsável pela execução do sistema de climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, juntamente com a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional, denominada pela Portaria nº 156 de 31/03/2021, vem por meio desse APRESENTAR os serviços prestados pela empresa citada acima em relação a evolução da obra e demais ações pertinentes para o bom entendimento do relatório geral.

4.1. DAS AÇÕES DOS FISCAIS (SEMANAL):

- Enviado OFÍCIO 20/2021 pela CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, para a Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira, solicitando parecer técnico quanto a instalação de autotransformadores para modificar a voltagem das unidades condensadoras adquiridas para sua adequação à voltagem do Hospital Regional de Toledo, conforme proposta da empresa Adagil Climatização Eireli e mencionada no Relatório 07/2021, da CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019.


4.2. DA EVOLUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

A empresa responsável pela implantação do Sistema de Climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI está com uma equipe realizando a instalação das linhas frigorígenas e outra equipe realizando os serviços de correção da fixação e limpeza das redes de dutos de ventilação nas áreas críticas e não críticas do Hospital. As duas estão trabalhando em ritmo acelerado, e trabalhando em horários extraordinários para a conclusão dos serviços o quanto antes possível.

Dada esta solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


Eng. Wander Douglas Pires de Camargo
Fiscal de Contrato
Secretaria de Planejamento e Urbanismo


Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000029

reu
A

Toledo, 18 de junho de 2021.

RELATÓRIO 11/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

1. DA DESCRIÇÃO DOS CONTRATOS:

CONSTRUTORA GUILHERME LTDA (*Contrato 0460/2019*) – Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo, visando atender as necessidades de reestruturação física e adequações elétricas existentes.

ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (*Contrato 0936/2019*) – Execução e implantação de sistema de climatização com execução global (material e mão de obra), para setores de serviços críticos e não críticos do Hospital Regional de Toledo.

CLEBERSON DE SOUZA PEREIRA – ME (*Contrato 0081/2021*) – Prestação de serviços técnicos para supervisão, acompanhamento e recebimento dos Sistemas de Climatização, Ventilação e Ar Condicionado – HVAC e do Sistema de geração, distribuição e pontos de consumo de Gases Medicinais, ar comprimido e Vácuo Clínico do Hospital Regional de Toledo.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



704
7/11

2. DA EVOLUÇÃO GERAL DA OBRA:

A empresa responsável pela execução das adequações gerais da obra do Hospital Regional de Toledo, denominada como CONSTRUTORA GUILHERME, continua trabalhando em ritmo desacelerado e com equipe reduzida, realizando apenas serviços de revestimento e limpeza da obra.

Considerando que a empresa necessita aguardar os *aditivos de obra* que contém serviços a serem executados antes do restante da obra, de acordo com o cronograma técnico, e que para a liberação desses aditivos, os reajustes contratuais precisam estar devidamente aprovados com os valores a serem reajustados também para os aditivos, a CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019, não consegue exigir maior evolução para conclusão da obra no que tange o Contrato 0460/2019.

Ainda, de acordo com um pedido de complementação ao segundo reajuste contratual feito pela Construtora Guilherme sobre o Protocolo 23867/2021, no dia 17/06/2021, e repassado pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos para a Comissão do Hospital Regional, essa comissão avaliou os índices apresentados e deferiu a solicitação apresentada através do Ofício 26/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019. O processo está passando por todos os departamentos pertinentes da Prefeitura Municipal de Toledo com previsão de aprovação até 22/06/2021.

Dada esta solicitação, os fiscais da Comissão do Hospital Regional de Toledo colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Atenciosamente,

Dener Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Caroline Machado
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000031 *neu*

O Fiscal do Contrato 0936/2019, de execução e implantação do sistema de climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, juntamente com a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional, denominada pela Portaria nº 156 de 31/03/2021, vem por meio desse **APRESENTAR** os serviços prestados pela empresa citada acima em relação a evolução da obra e demais ações pertinentes como complementação do relatório geral solicitado aos fiscais da Comissão do Hospital Regional de Toledo.

3. DA EVOLUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

A empresa responsável pela implantação do Sistema de Climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, está com equipes de produção divididas na correção de fixação e limpeza das redes de dutos de refrigeração, e na instalação da linha frigorígena e automação de todo o sistema de ventilação e ar condicionado.

A equipe responsável pela instalação das linhas frigorígenas instalou a tubulação na laje do último pavimento (técnico), entre outros ajustes de isolamento e suportes necessários, mas para prosseguir com a próxima etapa do cronograma, referente à conexão com as condensadoras, será necessário a impermeabilização da laje por parte da Construtora Guilherme e este, encontra-se especificado no aditivo de obra que ainda será aprovado. Essa equipe saiu da obra e ainda não retornou.

A equipe responsável pelos dutos ainda está realizando as correções no primeiro pavimento, tendo concluído algumas áreas críticas para retomada dos serviços da Construtora Guilherme. É importante ressaltar que parte dos serviços prestados pela ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, estão impedidos de continuar até aprovação da adequação das unidades condensadoras de 220V, com autotransformadores, para a voltagem trifásica do Hospital Regional de Toledo.

No que compete essa aprovação, a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional de Toledo, Portaria nº 132 de 28/02/2019, juntamente com o Fiscal do Contrato 0936/2019 solicitaram ao Servidor Público e Engenheiro Eletricista Márcio André Wathier, através do Ofício 22/2021 – CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, parecer técnico quanto a modificação da voltagem desses equipamentos através de uma máquina de autotransformador, para que não haja ônus posterior ao Município de Toledo. Foi recebido também, resposta do parecer técnico solicitado

A neu



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



através do Ofício 20/2021, CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, ao Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira e conforme Contrato 0081/2021, quanto ao que tange suas atribuições para responder à essa solicitação.

Ainda, foi enviado à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA), uma solicitação de análise para a aprovação da adequação da voltagem das unidades condensadoras adquiridas (220V) quanto as especificadas em contrato (380V), para acordo com o Termo de Convênio nº 55/2018 – SESA. Após as análises necessárias, por parte de profissionais atribuídos e pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, os fiscais irão analisar a proposta completa da Contratada e encaminhar aos departamentos gerais do Município de Toledo para tanto.


A empresa ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI protocolou ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos, que enviou ao Fiscal do Contrato 0936/2019, um pedido de Aditivo de Prazo considerando que o vencimento do Contrato deles é até julho de 2021, mas os mesmos dependem de terceiros para conclusão total da obra. No entanto, e em acordo com o Ofício 25/2021 – CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019, o Fiscal do Contrato e a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional entendem que como a maioria dos serviços não dependem dessas questões, será necessário apresentar um cronograma em anexo ao pedido de aditivo de prazo, para que se possa analisar essa solicitação.

Por fim, foi recebido pela Coordenadora da Comissão do Hospital Regional de Toledo e pelo Fiscal do Contrato, resposta da Contratada com a planilha de composição dos custos orçados, contratados e pleiteados e notas fiscais referentes (solicitados no Ofício 17/2021 – CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019), para justificar o pedido de *reequilíbrio econômico financeiro* feito pela empresa ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos, e encaminhado ao Fiscal de Contrato para análise técnica dos itens solicitados que será encaminhado posteriormente para a Secretaria da Administração para parecer final.

Dada essa solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.


Eng. Wander Douglas Pires de Camargo
Fiscal de Contrato
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Atenciosamente,


Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000033

Toledo, 25 de junho de 2021.

RELATÓRIO 12/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT

Prefeito do Município

Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

1. DA DESCRIÇÃO DOS CONTRATOS:

CONSTRUTORA GUILHERME LTDA (*Contrato 0460/2019*) – Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo, visando atender as necessidades de reestruturação física e adequações elétricas existentes.

ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (*Contrato 0936/2019*) – Execução e implantação de sistema de climatização com execução global (material e mão de obra), para setores de serviços críticos e não críticos do Hospital Regional de Toledo.

CLEBERSON DE SOUZA PEREIRA – ME (*Contrato 0081/2021*) – Prestação de serviços técnicos para supervisão, acompanhamento e recebimento dos Sistemas de Climatização, Ventilação e Ar Condicionado – HVAC e do Sistema de geração, distribuição e pontos de consumo de Gases Medicinais, ar comprimido e Vácuo Clínico do Hospital Regional de Toledo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000034

neu
ma


2. DA EVOLUÇÃO GERAL DA OBRA:

A empresa responsável pela execução das adequações gerais da obra do Hospital Regional de Toledo, denominada como CONSTRUTORA GUILHERME, continua trabalhando em ritmo desacelerado e com equipe reduzida, realizando apenas serviços de revestimento e limpeza da obra.


Foi enviado à contratada na data de hoje, os *aditivos de obra* que contém os serviços a serem executados antes de restante da obra, de acordo com o cronograma técnico, para a empresa fazer a análise e protocolar a solicitação dos mesmos a Secretaria de Administração. Após esse protocolo, e conforme reunião entre representantes dos departamentos internos da Prefeitura Municipal de Toledo, a CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019 solicita que seja analisado com urgência o protocolo para que a empresa retorne às suas atividades na obra do Hospital Regional de Toledo o mais breve possível.


Dada esta solicitação, os fiscais da Comissão do Hospital Regional de Toledo colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.


Atenciosamente,


Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo


Dener Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas


Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas


Maurício Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas


Caroline Machado
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

000035



O Fiscal do Contrato 0936/2019, de execução e implantação do sistema de climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, juntamente com a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional, denominada pela Portaria nº 156 de 31/03/2021, vem por meio desse APRESENTAR os serviços prestados pela empresa citada acima em relação a evolução da obra e demais ações pertinentes como complementação do relatório geral solicitado aos fiscais da Comissão do Hospital Regional de Toledo.

3. DA EVOLUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

A empresa responsável pela implantação do Sistema de Climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, está com equipes de produção divididas na correção de fixação e limpeza das redes de dutos de refrigeração, e na instalação da linha frigorígena e automação de todo o sistema de ventilação e ar condicionado.

Conforme relatório da semana passada, a equipe da linha frigorígena não estava presente na obra no decorrer dessa semana, e a equipe de rede de dutos também não retornou. De acordo com relatório apresentado pela contratada, essa equipe teve um imprevisto ao retornar para a obra mas irá aumentar a equipe para a próxima semana para compensar qualquer atraso e não atrasar o cronograma de obra. A previsão é de que o primeiro pavimento seja concluído até o fim desse mês.

Após solicitações anteriores do Fiscal do Contrato 0936/2019 e da Coordenadora do Hospital Regional de Toledo para análise dos protocolos feitos pela Adagil Climatização Eireli, os fiscais acima referidos enviaram Ofício 27/2021 – CHR Portaria nº 132 de 28/02/2019 ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos aceitando o pedido de *aditivo de prazo* feito pela empresa desde que esse tenha conclusão máxima até quando findar o Contrato 0460/2019, com a Construtora Guilherme, visto que para o bom andamento da obra, é necessário o desenvolvimento conjunto das empresas envolvidas na obra do Hospital Regional de Toledo. Também ressalta-se a importância de cumprir o cronograma apresentado, especialmente dos serviços que não dependem de terceiros, para que não ocorra atrasos no cronograma da outra empresa.

Quanto ao protocolo de pedido de *reequilíbrio econômico financeiro*, ainda falta algumas considerações e composições a serem apresentadas pela empresa para análise do mesmo. Dada

de

f

au



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000036

AR

essa solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Eng. Wander Douglas Pires de Camargo
Fiscal de Contrato
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Recebido: 28-06-21
João H.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



Toledo, 02 de julho de 2021.

RELATÓRIO 13/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

1. DA DESCRIÇÃO DOS CONTRATOS:

CONSTRUTORA GUILHERME LTDA (*Contrato 0460/2019*) – Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo, visando atender as necessidades de reestruturação física e adequações elétricas existentes.

ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (*Contrato 0936/2019*) – Execução e implantação de sistema de climatização com execução global (material e mão de obra), para setores de serviços críticos e não críticos do Hospital Regional de Toledo.

CLEBERSON DE SOUZA PEREIRA – ME (*Contrato 0081/2021*) – Prestação de serviços técnicos para supervisão, acompanhamento e recebimento dos Sistemas de Climatização, Ventilação e Ar Condicionado – HVAC e do Sistema de geração, distribuição e pontos de consumo de Gases Medicinais, ar comprimido e Vácuo Clínico do Hospital Regional de Toledo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná



000038 *eu*

2. DA EVOLUÇÃO GERAL DA OBRA:

A empresa responsável pela execução das adequações gerais da obra do Hospital Regional de Toledo, denominada como CONSTRUTORA GUILHERME, continua trabalhando em ritmo desacelerado e com equipe reduzida, realizando apenas serviços de revestimento e limpeza da obra.

A Contratada protocolou junto ao Órgão Municipal, um dos *aditivos de metafísica* enviados à mesma, o qual está em tramitação interna na Prefeitura Municipal de Toledo. A CHR, constituída pela Portaria nº 132 de 28/02/2019 analisou o protocolo da Construtora Guilherme, e deferiu – através do Ofício 28/2021 – o *aditivo de metafísica*, apesar de estarem faltando alguns serviços que a empresa justificou como defasagem de preço e falta de projeto, requerendo reanálise para aditivo por parte da Contratante.

Foi também solicitado *aditivo de prazo* para conclusão de todos os serviços prestados, incluso os apresentados nos aditivos de metafísica. No entanto, a Comissão do Hospital Regional solicitou cronograma de obra completo e atualizado para análise do mesmo.

É importante ressaltar, que após a aprovação dos aditivos de metafísica, alguns dos serviços prestados pela Construtora Guilherme poderão ser retomados na obra do Hospital Regional de Toledo.

Dada esta solicitação, os fiscais da Comissão do Hospital Regional de Toledo colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Dener Specian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

(AUSENTE)

Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Maurício Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Caroline Machado
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

000039



O Fiscal do Contrato 0936/2019, de execução e implantação do sistema de climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, juntamente com a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional, denominada pela Portaria nº 156 de 31/03/2021, vem por meio desse APRESENTAR os serviços prestados pela empresa citada acima em relação a evolução da obra e demais ações pertinentes como complementação do relatório geral solicitado aos fiscais da Comissão do Hospital Regional de Toledo.

3. DA EVOLUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

A empresa responsável pela implantação do Sistema de Climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, aumentou a equipe responsável pela rede de dutos das áreas críticas e não críticas do Hospital Regional, com a intenção de compensar o atraso da semana anterior em decorrência dos imprevistos com os funcionários.

A equipe concluiu a montagem dos dutos na área crítica do primeiro pavimento, restando apenas a colocação de grelhas e demais acessórios após a instalação do forro, e começou a fabricação e montagem dos dutos nas áreas não críticas desse mesmo pavimento (sala de entrevistas, administração, postos de enfermagens, entre outros).

Houve também a revisão e instalação dos dutos em alguns setores das áreas não críticas do pavimento térreo, e reunião da empresa com o Engenheiro Mecânico Cleberson Pereira (*Contrato 0081/2021*) e com os fiscais Wander Camargo, Caroline Machado e Maurício Batista para tomada de decisões em áreas de intercorrências entre os dutos e a parte civil da estrutura.

A Contratada ainda apresentou previsão de terminar toda a instalação dos dutos do pavimento superior do Hospital Regional para instalação de forros ainda na próxima semana.

Dada essa solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Eng. Wander Douglas Pires de Camargo
Fiscal de Contrato
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Recebido: 05-07-2021
folha 11.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

000040



reli
MA

Toledo, 09 de julho de 2021.

RELATÓRIO 14/2021 – CHR Portaria nº 132, de 28/02/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSAT
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

A Comissão para acompanhar os processos e as obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, constituída pela portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo em 01 de março de 2019, vem a vossa senhoria **APRESENTAR** o relatório semanal da evolução e do cumprimento do cronograma das obras de adequação do Hospital Regional, conforme alteração realizada na portaria supracitada, através da nova PORTARIA Nº 156, de 31 de março de 2021.

1. DA DESCRIÇÃO DOS CONTRATOS:

CONSTRUTORA GUILHERME LTDA (*Contrato 0460/2019*) – Execução global (material e mão de obra) das adequações do Hospital Regional de Toledo, visando atender as necessidades de reestruturação física e adequações elétricas existentes.

ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI (*Contrato 0936/2019*) – Execução e implantação de sistema de climatização com execução global (material e mão de obra), para setores de serviços críticos e não críticos do Hospital Regional de Toledo.

CLEBERSON DE SOUZA PEREIRA – ME (*Contrato 0081/2021*) – Prestação de serviços técnicos para supervisão, acompanhamento e recebimento dos Sistemas de Climatização, Ventilação e Ar Condicionado – HVAC e do Sistema de geração, distribuição e pontos de consumo de Gases Medicinais, ar comprimido e Vácuo Clínico do Hospital Regional de Toledo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

000041



20
7/12

2. DA EVOLUÇÃO GERAL DA OBRA:

A empresa responsável pela execução das adequações gerais da obra do Hospital Regional de Toledo, denominada como CONSTRUTORA GUILHERME, iniciou algumas atividades incluídas no 3º Aditivo de Metafísica, tais como correção da laje para receber a impermeabilização necessária para a disposição dos equipamentos e máquinas de ar condicionado, tendo mantido nessa semana o ritmo desacelerado em decorrência da falta de ajustes burocráticos.

A empresa não protocolou ainda o aditivo de metafísica que contém os serviços de correções dos gases medicinais, e que trarão maiores avanços à obra do Hospital Regional de Toledo, e nem apresentou o cronograma definitivo de obra para análise da solicitação de aditivo de prazo.

Dada esta solicitação, os fiscais da Comissão do Hospital Regional de Toledo colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Wander Douglas Pires de Camargo
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Dener Speetian da Silva
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Marcio André Wathier
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Maurício Pozzolo Batista
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

Caroline Machado
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná



O Fiscal do Contrato 0936/2019, de execução e implantação do sistema de climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, juntamente com a Coordenadora da Comissão do Hospital Regional, denominada pela Portaria nº 156 de 31/03/2021, vem por meio desse **APRESENTAR** os serviços prestados pela empresa citada acima em relação a evolução da obra e demais ações pertinentes como complementação do relatório geral solicitado aos fiscais da Comissão do Hospital Regional de Toledo.

3. DA EVOLUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

A empresa responsável pela implantação do Sistema de Climatização do Hospital Regional de Toledo, denominada como ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI, continua corrigindo e instalando a rede de dutos do pavimento térreo, tendo restado do pavimento superior apenas a conclusão das salas de isolamento e a instalação das grelhas, esta última que depende da instalação do forro.

O Engenheiro Mecânico da empresa Adagil Climatização Eireli enviou novo cronograma de obra, com a antecipação de alguns serviços prestados, juntamente com a planilha de todos os serviços gerais realizados pela empresa na obra do Hospital Regional de Toledo, e solicitou reunião com os fiscais técnicos na próxima semana, para a realização de mais alguns ajustes técnicos necessários da obra.


4. AÇÕES EXTRAS:

A Coordenadora da CHR, Portaria nº 132 de 28/02/2019 e o Fiscal do Contrato 0936/2019 protocolaram no dia 07 de julho de 2021 ao Gabinete do Prefeito, o Ofício 29/2021 com as informações e documentos pertinentes do Hospital Regional de Toledo, e solicitados pelo Ministério Público através do Ofício 306/2021 da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo.

Dada essa solicitação, os fiscais colocam-se à disposição havendo necessidade de qualquer esclarecimento.



Eng. Wander Douglas Pires de Camargo
Fiscal de Contrato

Recebido: 12-07-21
Jaqueline R.


Eng. Caroline Machado
Coordenadora da CHR

Atenciosamente,



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

000043

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 375.2021

Considerando o ofício nº 565/2021 – GAB, Prefeitura Municipal de Toledo, datado de 15 de julho de 2021, encaminhado pelo Excelentíssimo prefeito Municipal de Toledo, Sr. Luis Adalberto Beto Luintti Pagnussat, sob o protocolo nº 1660/2021, datado de 23 de julho de 2021, às 9h e 20 min, que faz referência ao ofício nº 109/2021 - CM/LEG, Câmara Municipal de Toledo, Departamento Legislativo, que versa sobre o requerimento nº 56 e 57, de 2021;

Considerando ofício em epígrafe, datado de 29 de junho de 2021, protocolizado nesta municipalidade sob o nº 25503, datado de 30 de junho de 2021, encaminhado o anexo do documento, contemplando as informações relativas ao requisitado por esse legislativo.

Considerando ofício nº 31/2021 - CHR Portaria nº 132, de 28 de fevereiro de 2021, expedido em 13 de julho de 2021, pela Comissão responsável pelo acompanhamento de processos e obras de adequação do Hospital Regional de Toledo, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 57/2021.

Encaminho o Departamento Legislativo, para que seja tomada as providências necessárias.

Toledo, 23 de julho de 2021

Assinado de forma digital por
LEOCLIDES LUIZ ROSO
BISOGNIN:17904684004
Dados: 2021.07.23 11:50:41 -03'00'

Leocides Bisognin
Presidente da Câmara Municipal de Toledo

REQ 057/2021

AUTORIA: Ver. Leocliedes Bisognin e Ver. Marcelo Marques

