



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

000043 000001

Prot. 1108/2018  
20102 - 16:56  
João Lezanetto  
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0606/2018-GAB

Toledo, 20 de julho de 2018.


Ao Senhor  
**VEREADOR LEOCLIDES BISOGNIN**  
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento  
Câmara Municipal  
Toledo - PR

**Assunto:** Faz referência ao Ofício nº 33/2018-GAB.L.B./C.F.O.

Senhor Vereador,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 5.7.2018, protocolizado nesta municipalidade sob o nº 29840, também, em 5.7.2018, encaminhamos o anexo Ofício nº 193/2018-SMPE, formulado pela Secretaria Municipal do Planejamento Estratégico, acompanhado da planilha geral de acompanhamento de obras em execução do Município de Toledo, contemplando as informações relativas ao requisitado por essa Comissão.
2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,



**LUCIO DE MARCHI**  
Prefeito do Município de Toledo

ACUSO RECEBIMENTO DO  
OFÍCIO Nº 0606/2018-GAB  
E ENCAMINHO AO  
DEPARTAMENTO  
LEGISLATIVO PARA  
CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS.  
APÓS, ENCAMINHA-SE  
À RELATORA DO PL 96/18

*Leo*  
Vereador Leocliedes Bisognin  
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

23/07/18



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Secretaria do Planejamento Estratégico**

000002  
000044 \$

Ofício nº 193/2018-SMPE

Toledo, 20 de Julho de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**LUCIO DE MARCHI**  
Prefeito do Município de Toledo-PR

**Assunto:** Resposta ao contido no Ofício nº 33/2018-GAB.L.B/C.F.O.

Senhor Prefeito,

1. Em atenção ao contido no Ofício nº 33/2018-GAB.L.B/C.F.O, encaminho em anexo, planilha geral de acompanhamento de obras em execução no Município de Toledo (documento fornecido pela Secretaria da Habitação).

Atenciosamente,

  
**MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI**  
Secretária Municipal do Planejamento Estratégico

LICITAÇÃO		CONTRATO			DESCRIÇÃO				PRAZOS				CUSTOS		FISCAL		
TIPO	ANEXO	NUMERO	MODAL	DATA	OBJETO	LOCAL	SECRETARIA	CONTRATADA	PRAZO (dias)	ADITIVOS	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VENCIMENTO VIGÊNCIA	VALOR INICIAL	ADITIVOS	NOME	AR	
TP	2017	1	263	N/A	11/05/2017	Ampliação de estrutura esportiva - quadra de vôlei de areia (Eliana - conv. CEF)	Santa Maria	SEL	J.O.M.C. Construção Civil Ltda	90	135	09/08/2017	22/12/2017	R\$ 192.876,83		André	201736
TP	2017	15	476	N/A	03/07/2017	Serviço de iluminação pública na Rua Ceno Corá (AFD)	Toledo	SHU	GLOBAL	75		16/09/2017	30/12/2017	R\$ 137.758,55		Márcio	201728
TP	2017	19	524	N/A	04/08/2017	Fechamento de pré-moldado do Centro Comunitário Loteamento Jd Bressan	Jd Bressan	SHU	MV ENGENHARIA	120	60	31/01/2018	01/04/2018	R\$ 122.695,96	-R\$ 1.530,00	Luciana	201736
TP	2017	30	765	N/A	17/10/2017	Reforma e ampliação da escola São Dimas	Bom Princípio	SMED	L.A. Construção Civil	120	120	14/06/2018	13/08/2018	R\$ 219.078,39	RS 22.994,01	Debora	6330
TP	2017	37	782	N/A	20/10/2017	construção de Creche tipo 2, Loteamento Jd da Mata (PAC2)	Vila Pioneiro	SMED	TOZZI E CIA LTDA ME	240	0	17/06/2018	16/08/2018	R\$ 925.245,23		Maurício	201749
TP	2017	46	922	1,2,3,6,7,8,10,11	01/12/2017	Ampliação de rede em diversas ruas	Toledo	SHU	PARANAVÁI CONSTRUÇÕES	75		14/02/2018	31/03/2018	R\$ 46.924,03		Márcio	201753
TP	2017	46	923	4,5,9	01/12/2017	Ampliação de rede em diversas ruas	Toledo	SHU	JCF Instalações Elétricas Ltda-EPP	75		14/02/2018	31/03/2018	R\$ 11.206,62		Márcio	201753
TP	2017	44	992	-	05/12/2017	Fechamento de pré-moldado no Centro Comunitário Santa Clara II	Toledo	SHU	AMPLIAR	75		18/02/2018	04/04/2018	R\$ 21.397,26		Jesus	

LICITAÇÃO				CONTRATO		DESCRIÇÃO				PRAZOS				VALOR			
ANO	NUMERO	ANO	NUMERO	ANO	DATA	OBJETO	LOCAL	SECRETARIA	CONTRATADA	PRAZO (dias)	ADITIVOS	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VENCIMENTO VIGÊNCIA	INICIAL	GLOSA	ADITIVOS	
2016																	
DL	2017	2	2017	43	1	23/01/2017	Pavimentação asfáltica, calçada, meio fio e galerias na Rua Navílio Donassolo	Toledo	SHU	EMDUR	120		23/05/2017	22/07/2017	R\$ 930.108,12		
DL	2017	4	2017	103	N/A	02/02/2017	Reforma do Pronto Atendimento da VI Pioneiro (Mini Hospital)	Pioneiro	SS	EMDUR	300		29/11/2017	01/08/2017	R\$ 574.241,43		
DL	2017	7	2017		1	17/02/2017	Sistema de drenagem de chorume e gases no Aterro Sanitário	Aterro Sanitário	SMA	EMDUR	120		17/06/2017	16/08/2017	R\$ 112.575,99		
DL	2017	13	2017	169	3	08/03/2017	Serviço de galerias, pavimentação asfáltica, meio fio e calçada na Rua Waldemar Schorr, Rua Oswaldo Aranha e Rua Jacob Kaefler.	São Francisco	SHU	EMDUR	90	300	02/04/2018	05/08/2017	R\$ 456.051,49		
DL	2017	15	2017	171	N/A	09/03/2017	Serviço de reurbanização da Rua Dr. Cyro Fernandes do Lago e urbanização da Rua Tomás de Aquino	Vila Pioneiro	SHU	EMDUR	150		06/08/2017	05/11/2017	R\$ 495.762,84	-R\$ 23.641,76	
DL	2017	14	2017	170	N/A	10/03/2017	Implantação de Sistema de Captação de Biogás na Rodovia PR 317, Km 10 (AFD - Eliana)	Toledo	SMA	EMDUR	180		06/09/2017	05/11/2017	R\$ 238.213,16		
DL	2017	18	2017	174	N/A	10/03/2017	Pavimentação, galeria e calçadas na Unidade Pronto Atendimento, da Rua Dr. Cyro Fernandes do Lago	VI Pioneiro	SS	EMDUR	120		08/07/2017	06/09/2017	R\$ 203.384,60		
DL	2017	25	2017	306	N/A	03/05/2017	Reurbanização da Rua Cerro Corá (Convênio - Lucélia)	B. Tocantins	SHU	EMDUR	150		30/09/2017	29/11/2017	R\$ 846.150,80		DER
DL	2017	29	2017	335	1	15/05/2017	Construção de Pértico no Autódromo Municipal (Convênio CEF)	Toledo	SEL	EMDUR	90		13/08/2017	12/10/2017	R\$ 104.833,52		AN
DL	2017	29	2017	335	2	15/05/2017	Construção de muro de concreto armado no Autódromo Municipal	Toledo	SEL	EMDUR	90		13/08/2017	12/10/2017	R\$ 163.314,86		AN
DL	2017	30	2017	378	1	22/05/2017	reforma da UBS da Pioneira para a implantação da Central de Especialidades Médicas e Saúde do Trabalhador	Toledo	SS	EMDUR	240		17/01/2018	18/03/2018	R\$ 837.535,77		AN
DL	2017	32	2017	405	1	06/06/2017	Pavimentação asfáltica e sinalização viária dos trechos das estradas na Linha Santo Antônio	Nova Concórdia	SIR	EMDUR	240		01/02/2018	02/04/2018	R\$ 1.340.492,00		AN
DL	2017	32	2017	405	2	06/06/2017	Reforma da Sec. de Segurança e Trânsito	Toledo	SST	EMDUR	210		02/01/2018	03/03/2018	R\$ 401.807,89		AN
DL	2017	52	2017	699	N/A	11/09/2017	Pavimentação e sinalização OT 450 e OT 451	Linha Buê Caê	SIR	EMDUR	360		06/09/2018	05/11/2018	R\$ 1.453.120,25		AN
DL	2017	60	2017	733	N/A	02/10/2017	Reperilamento asfáltico no Centro Social e Educ. Aldeia Infantil Batizada	Toledo	GAB	EMDUR	60		01/12/2017	30/01/2018	R\$ 45.085,30		an
DL	2017	61	2017	769	N/A	02/10/2017	Serviço de pavimentação e sinalização OT 313	Vila Nova	SIR	EMDUR	180		31/03/2018	30/05/2018	R\$ 591.674,99		An
DL	2017	66	2017	794	N/A	18/10/2017	Pavimentação, meio fio, galeria, arborização e sinalização no Loteamento Industrial João Borlotto, chacara 85 - Fazenda Britania	Toledo	SIR	EMDUR	180		14/04/2018	13/06/2018	R\$ 1.408.714,91		De
DL	2017	72	2017	825	N/A	19/10/2017	Recapamento asfáltico OT 007, entre distrito de Novo Sobradinho e Vila Nova - Convênio DER (Eliana)	Toledo	SIR	EMDUR	60		18/12/2017	16/02/2018	R\$ 798.321,06		Luc
DL	2017	74	2017	850	N/A	19/10/2017	Pavimentação asfáltica e em parte da OT 446, Linha Carvalho - Convênio CEF (Eliana)	Linha Carvalho	SIR	EMDUR	60	90	18/03/2018	16/02/2018	R\$ 252.581,93	R\$ 9.777,06	Luc
DL	2017	76	2017	925	N/A	04/12/2017	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de Bom Princípio, Linha Ouro Preto e Linha Tapul - Convênio AFD (Eliana)	Toledo	SIR	EMDUR	120		03/04/2018	02/06/2018	R\$ 132.559,38		Ma
DL	2017	56	2017	994	L02	07/12/2017	Recapê asfáltico em diversas ruas, do Jardim Coopagro	Jd Coopagro	SHU	EMDUR	120		06/04/2018	05/06/2018	R\$ 501.247,78		Ma
DL	2017	69	2017	998	N/A	04/12/2017	Reforma do CRAS III	Toledo	SAS	EMDUR	120		03/04/2018	02/06/2018	R\$ 61.014,17		Ma
DL	2017	70	2017	929	N/A	04/12/2017	Execução de galerias na Rua Aloisio Anschau	Toledo	SHU	EMDUR	120		03/04/2018	02/06/2018	R\$ 70.548,84		Ma
DL	2017	88	2017	933	N/A	04/12/2017	Fechamento de Pré Moldado no Centro Comunitário de Linha Tapul	Linha Tapul	SHU	EMDUR	90		04/03/2018	03/05/2018	R\$ 69.903,86		D6

LICITAÇÃO				CONTRATO		DESCRIÇÃO				PRAZOS			CUSTOS		FISCAL		
TIPO	ANO	NUMERO	NUMERO	DOTO	DATA	OBJETO	LOCAL	SECRETARIA	CONTRATADA	PRAZO (dias)	ADITIVOS	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VENCIMENTO VIGÊNCIA	VALOR INICIAL	ADITIVOS	NOME	AF
TP	2017	52	1	-	11/01/2018	AMPLIAÇÃO da USF Novo Sarandi	Novo Sarandi	SS	EDIFIC CONSTRUÇÕES	240		08/09/2018	06/01/2019	R\$ 303.800,36		Maurício	
TP	2017	52	1	-	11/01/2018	REFORMA da USF Novo Sarandi	Novo Sarandi	SS	EDIFIC CONSTRUÇÕES	240		08/09/2018	06/01/2019	R\$ 90.684,95		Maurício	
TP	2018	1	1	-	13/03/2018	Construção de torre de treinamento no Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Toledo - FUNREBOM	Toledo	Funrebom	DANTOL	120		11/07/2018	09/09/2018	R\$ 168.606,43		Jesus	
TP	2017	53	34	-	15/02/2018	Construção de Central de Segurança	Toledo	SST	EMPREENDE CONSTRUÇÕES	240		13/10/2018	12/11/2018	R\$ 410.016,74		Luciana	201811
TP	2017	50	38	-	09/01/2018	Iluminação Pública nas Ruas Dr. Cyro Fernandes do Lago e Rua Tomás de Aquino	Toledo	SHU	ELETRICA GLOBAL	90		09/04/2018	09/05/2018	R\$ 198.530,60		Márcio	
TP	2018	17	85	-	01/02/2018	Complementação da implantação do Parque Linear Arroio Toledo	Toledo	SMA	DANTOL	120		01/06/2018	31/07/2018	R\$ 209.534,71		Jesus	201811
CP	2017	20	100	-	19/02/2018	Serviço de construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE (Convênio)	Toledo	SEL	ALIANÇA ENGENHARIA	180		18/08/2018	17/10/2018	R\$ 3.058.852,22		Jesus	
CP	2017	12	143	-	20/02/2018	Construção da Escola Jardim Porto Alegre (12 salas) (PAR 88301)	Toledo	SMED	PRP EMPREENDIMENTOS	270		17/11/2018	16/01/2019	R\$ 3.396.471,40		Luciana	201811
TP	2018	1	184	-	05/03/2018	Construção de cabine de pesagem e base para balança do Aterro Sanitário	Toledo	SMA	AMT INGENIUM	140		23/07/2018	01/09/2018	R\$ 104.570,11		Jesus	201821
TP	2018	6	346	1	09/04/2018	Ampliação do CMEI Dalva W. Nogueira	Toledo	SMED	DWIG ENGENHEIROS	110		28/07/2018	06/09/2018	R\$ 49.684,55		Maurício	
TP	2018	6	347	2	09/04/2018	Cobertura com estrutura de pré-moldado Centro Comunitário Nossa Senhora do Rosário	Toledo	SHU	TRILAGE	80		28/06/2018	07/08/2018	R\$ 42.770,60			
TP	2018	8	371	1	27/04/2018	Reforma do Ginásio Esportivo Luciano Lauro Longen	Toledo	SEL	MATERPOL	110		15/08/2018	24/09/2018	R\$ 95.000,00		Jesus	201821
TP	2018	8	372	2	30/04/2018	Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS I	Toledo	SS	FRANTZ	140		17/09/2018	27/10/2018	R\$ 104.912,44		Jesus	201821
TP	2018	11	383	1	18/04/2018	Ampliação do Centro Comunitário BNH Barão II	Toledo	SHU	COMPASSO OBRAS E SERVIÇOS	110		06/08/2018	15/09/2018	R\$ 25.477,19		Jesus	201821
TP	2018	11	383	2	18/04/2018	Ampliação do Cmei Vó Tharcila	Toledo	SMED	COMPASSO OBRAS E SERVIÇOS	110		06/08/2018	15/09/2018	R\$ 43.667,32		Jesus	201821
TP	2018	10	385	-	18/04/2018	Implantação de rede de distribuição elétrica e iluminação pública - Parque Industrial João Bortolotto	Toledo	SDR	GIGA LUZ	140		05/09/2018	15/10/2018	R\$ 339.643,29		Márcio	
TP	2018	12	401	-	04/05/2018	Reforma da UBS da Vila Industrial	Toledo	SS	DANTOL	180		31/10/2018	30/11/2018	R\$ 202.853,71		Jesus	201821
TP	2018	14	424	1	10/05/2018	Ampliação do Centro Comunitário da Via Operária	Toledo	SHU	FRANCK & FRANCK	110		28/08/2018	07/10/2018	R\$ 38.436,00		Jesus	
TP	2018	7	426	-	10/05/2018	Ampliação do CMEI Nono Giacomazzi - Boa Esperança	Toledo	SMED	A. REIMANN DE OLIVEIRA	120		07/09/2018	06/11/2018	R\$ 58.777,81		Dalibera	
TP	2018	16	441	1	16/05/2018	Ampliação de rede na Rua Liberal Botim, entre a Rua Rinaldo Baril e a Rua Wlmar Ribeiro.	Toledo	SHU	ELETRO CAF	60		15/07/2018		R\$ 3.752,49		Márcio	
TP	2018	16	454	3	16/05/2018	Ampliação de rede na Rua Ramiro Zibetti, entre a Rua Rio Grande do Sul e a Rua Porto Alegre.	Toledo	SHU	ELETRO CAF	60		15/07/2018		R\$ 7.122,57		Márcio	
TP	2018	16	466	2	16/05/2018	Ampliação de rede na Rua Nelson Dellavechia, entre a Rua Carlos Barbosa e a Rua Santo Angelo	Toledo	SHU	GIGA LUZ	60		15/07/2018		R\$ 12.330,92		Márcio	
TP	2018	13	570	-	28/06/2018	Construção da Central de Fisioterapia, Reabilitação e Terapias Complementares.	Toledo	SS	PRESPONTES SERVIÇOS LTDA - ME	210-30		23/02/2019	25/03/2019	R\$ 907.945,20		Luciana	

LICITAÇÃO				CONTRATO			DESCRIÇÃO				PRAZOS						
TIPO	ANO	EDITAL	EMPRESA	EMPRESA	TIPO	DATA	OBJETO	LOCAL	SECRETARIA	CONTRATADA	PRAZO (dias)	ADITIVOS	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VENCIMENTO VIGÊNCIA	VALOR INICIAL	GLOSA	ADITIVOS
DL	2018	1	2018	76	-	18/01/2018	Pavimentação asfáltica e sinalização viária de parte da estrada municipal OT 327	Distrito da Sede	SIR	EMDUR	120		18/05/2018	17/07/2018	R\$ 193.681,57		
DL	2018	14	2018	142	-	05/02/2018	Recapamento Rua Lopez, Vila Pioneiro	Toledo	SHU	EMDUR	120		05/06/2018	04/08/2018	R\$ 86.220,89		
DL	2017	93	2018	100	L01	08/02/2018	Reurbanização da Rua Afel Leonardi	Toledo	SHU	EMDUR	180		07/08/2018	06/10/2018	R\$ 466.985,52		
DL	2017	93	2018	100	L02	08/02/2018	Reurbanização da Rua dos Pioneiros	Toledo	SHU	EMDUR	120		08/06/2018	07/08/2018	R\$ 611.010,45		
DL	2018	18	2018	163	-	14/02/2018	Recapamento em diversas ruas no bairro Jd Europa/América	Toledo	SHU	EMDUR	60		15/04/2018	14/06/2018	R\$ 314.218,92		
DL	2018	24	2018	169	-	02/03/2018	Construção de ponte em concreto armado pré-moldada, localizada sobre a Sanga Sarandi na OT 450	Linha Bue Caé	SIR	EMDUR	120		30/06/2018	29/08/2018	R\$ 35.412,84		
DL	2018	25	2018	197	-	05/03/2018	Sistema de drenagem de chorume e gases no Aterro Sanitário	Toledo	SMA	EMDUR	180		01/09/2018	31/10/2018	R\$ 238.850,28		
DL	2018	41	2018	350	-	09/04/2018	Recape asfáltico no Aeroporto - (Convênio Eliana)	Toledo	SDECO	EMDUR	120		07/08/2018	06/10/2018	R\$ 1.584.534,59		
DL	2018	48	2018	422	-	09/05/2018	Galerias de águas pluviais no prolongamento da Rua Angelo Massola	Toledo	SHU	EMDUR	120		06/09/2018	05/11/2018	R\$ 86.200,05		
DL	2018	49	2018	431	-	11/05/2018	Recuperação asfáltica em determinados trechos da OT 311	Ouro Preto	SIR	EMDUR	120		08/09/2018	07/11/2018	R\$ 661.544,42		
DL	2018	50	2018	434	-	11/05/2018	Pavimentação asfáltica e sinalização em determinado trecho da OT 412 em Linha São Paulo	Linha São Paulo	SIR	EMDUR	180		07/11/2018	06/01/2019	R\$ 397.899,40		
DL	2018	51	2018	434	-	11/05/2018	Construção da pista de acesso aos novos hangares taxiway do Aeroporto Municipal	Toledo	SEDEC	EMDUR	60		10/07/2018	08/09/2018	R\$ 274.811,07		
DL	2018	63	2018	509	-	03/07/2018	Recape asfáltico de parte das estradas municipais OT 006 e OT 609	Toledo	SIR	EMDUR	120		31/10/2018	30/12/2018	R\$ 1.351.210,86		
DL	2018	64	2018	510	-	03/07/2018	Recape da Estrada Deputado Tiago de Amorim Novaes. Entre a localidade de Vista Alegre e Dist. de Bom Princípio	Toledo	SIR	EMDUR	120		31/10/2018	30/12/2018	R\$ 817.864,97		
DL	2018	57	2018	581	-	19/06/2018	Pavimentação, passeio e meio fio na Rua Ervino Hutt e Rua Anibaldo Hoffmann	Toledo	SHU	EMDUR	180		16/12/2018	14/02/2019	R\$ 128.085,48		

PL 096/2018  
AUTORIA: Poder Executivo

