



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

0000001
Inet. 23/2019
07/01 - 15:53
Guilherme Leonetto
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 1087/2018-GAB

Toledo, 27 de dezembro de 2018.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR RENATO ERNESTO REIMANN
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 458/2018-CM/LEG, que versa sobre o Requerimento nº 266/2018.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 27.11.2018, que versa sobre o Hospital Regional de Toledo, encaminhamos o anexo Ofício nº 1464/2018-SMS, formulado pela Secretaria Municipal da Saúde, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao requerido por esse Legislativo.
2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos, porventura necessárias.


Respeitosamente,

LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE SAÚDE



Ofício nº. 1464/2018 - SMS

Toledo, 13 de dezembro de 2018.

Ilustríssimo Senhor

LUCIO DE MARCHI

Prefeito do Município de Toledo
Toledo

Assunto: Resposta ao Ofício 458/2018 CM/LEG

Ilustríssimo Senhor,

Atendendo ao solicitado no ofício 458/2018 CM/LEG, que encaminha requerimento nº 266/2018 onde solicita informações referentes ao Hospital Regional, informamos:

I. *Quais os processo licitatórios e medidas tomadas a partir de 08 de novembro de 2017?*

R. No Anexo I, deste, consta o Cronograma das atividades desenvolvidas para abertura do Hospital Regional de Toledo a partir de 08 de novembro de 2018.

II. *Como estão as tratativas com o Ministério da Educação e da Saúde e EBSEERH?*

R. a) Estamos no aguardo na anuência do Ministério da Saúde, para doação do HRT para a Universidade Federal do Paraná – UFPR, solicitação feita em 11/04/2018 através do Ofício 0274/2018- GAB;


b) Em 20/03/2018, foi assinado Protocolo de intenções entre a EBSEERH, a UFPR e a Prefeitura do Município de Toledo, para a gestão do HRT;

c) Estamos no aguardo da anuência do MS para encaminharmos a Lei de Doação para a aprovação na Câmara de Vereadores e com isso dar-mos prosseguimento as tratativas com a UFPR e EBSEERH.

III. *Processos licitatórios planejados, período de realização e objeto.*

R. No anexo II informamos os processos licitatórios em andamento e solicitações encaminhadas e, ainda, os que necessitam das adequações nos projetos para serem encaminhados.

Respeitosamente,


Denise Liell

Secretária da Saúde



ANEXO I

**CRONOGRAMA PARA ABERTURA DO HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO A
PARTIR DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.**


- **08/12/2017**: Pregão Presencial n. 229/2017 - Emenda MS Convênio n. 837152/2016 no valor de R\$ 548.740,00;
- **04/01/2018**: Pregão Presencial n. 235/2017 – Convênio SESA n. 53/2016 no valor de R\$ 30.769,80;
- **09/01/2018**: BO nº 2018/35446, Comunicando que no dia 07/01/2018, por volta de 5:20 h, O HR foi invadido por vândalos.
- **15/01/18**: Reunião de trabalho na EBSEH em Brasília com servidores de Toledo para ajustes e definições sobre o estudo de viabilidade do Hospital Regional de Toledo;
- **16/01/18**: Reunião da Secretaria da Saúde de Toledo com a SESA em Curitiba para ajustes de financiamento do Hospital Regional com o Governo do Estado;
- **29/01/18**: Encontro entre o Prefeito de Toledo, Ministro da Saúde, Secretário de Estado da Saúde, Reitor da UFPR e o Presidente da Ebserh no Hospital das Clínicas em Curitiba para alinhamento das ações sobre a Gestão do Hospital;
- **01/02/18**: Reunião com o Ministro da Saúde, Presidente da Ebserh, Reitoria da UFPR e Secretaria da Saúde de Toledo para alinhamentos finais, seguido de reunião técnica de planejamento na EBSEH em Brasília;
- **05/02/18**: Reunião da Secretaria da Saúde de Toledo com a SESA em Curitiba para definições de convênio e custeio por parte do Governo do Estado;
- **06/02/18**: Reunião da Secretaria da Saúde de Toledo com a reitoria da UFPR e o Procurador Federal sobre a definição do Protocolo de Intenções a ser assinado, e trâmites do Conselho Universitário;
- **23/02/2018**: Pregão Eletrônico n. 09/2018 - Emenda MS Convênio n. 837152/2016 no valor de R\$ 87.000,00;
- **02/03/2018**: Pregão Presencial n. 15/2018 – Emenda MS Portaria n. 1748/15 no valor de R\$ 251.351,00;
- **06/03/2018**: Entrega da versão final do *Estudo de Viabilidade do Hospital Regional de Toledo* (dentre vários apontamentos, a necessidade de adequação da estrutura física);
- **20/03/2018**: Pregão Presencial n. 14/2018 – Convênio SESA n. 73/2015 no valor de R\$ 581.488,96;
- **20/03/2018**: Assinatura do Protocolo de Intenções entre a EBSEH, A UFPR e a Prefeitura de Toledo com a previsão de obrigações aos 03 entes para a abertura do Hospital Universitário Regional de Toledo;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE SAÚDE




- **10/04/2018:** Pregão Presencial n. 48/2018 - Emenda MS Portaria n. 1748/15 no valor de R\$ 39.479,87;
- **11/04/2018:** Ofício 0274/2018- GAB, Ao MS solicitando anuência para realizar a doação do prédio do HRT à UFPR;
- **13/04/2018:** Apresentação do resultado da auditoria conforme a Portaria n. 529/2017;
- **13/04/2018:** Entrega de notificação a empresa (ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA) responsável pela execução da obra do Hospital Regional com prazo de 30 dias para apresentar justificativas e soluções as irregularidades encontradas;
- **16/04/2018:** Portaria SRH n. 1.083/2018 instaura Inquérito Administrativo para apurar supostas irregularidades do servidor público municipal conforme relatório da sindicância (Portaria SRH n. 3016/2017);
- **19/04/2018:** Pregão Presencial n. 59/2018 - Emenda MS Convênio n. 837152/2016 no valor de R\$ 402.890,00;
- **27/04/2018:** Pregão Presencial n. 67/2018 - Emenda MS Convênio n. 837152/2016 no valor de R\$ 80.500,00;
- **03/05/2018:** Visita à Empresa MEP ARQUITETURA na cidade de Londrina/Pr, para pedido de estudo e orçamento para contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada na elaboração de projeto para as adequações necessárias do Hospital Regional;
- **04/05/2018:** Tomada de Preço n. 15/2018 – Recursos próprios: adquirida a cabine metálica para adequação das instalações elétricas, no valor de R\$ 71.950,00;
- **07/05/2018:** Pregão Presencial n. 76/2018 – Convênio SESA n. 73/2015 no valor de R\$ 8.400,00
- **14/06/2018** Pregão 101/2018 – Programa Min Saúde Portaria 1748/2015, no valor de 79.500,00, para aquisição de 3 ventilômetro.
- **25/05/2018 :** realizado depósito do recursos da SESA do Convênio SESA n. 55/2018 no valor de R\$ 3.913.682,48 para iniciar licitação (Equipamentos e Climatização das áreas críticas);
- **21/06/2018,** reunião com Diretor da ENDEAL, sr. Naumir e seus engenheiros. Solicitou prazo até o dia 30/06/2018, para apresentar resposta ao relatório da auditoria realizada pelo Município.
- **22/06/2018,** Assinatura do TAC nº 01/2018 (2ª PJ) e 07/2018 (4ª PJ) definindo prazos para abertura do Hospital Regional, com o Ministério Público.
 - 28/02/2019** – Prazo para definição a respeito da gestão do HR (EBSERH);
 - 21/06/2019** - Prazo para conclusão das obras e aquisição de equipamentos e materiais necessários para a abertura do HR;
 - 01/08/2019** – Prazo para início do atendimento a população no HR.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE SAÚDE




- **Dia 05/07/2018** PREGÃO 126/2018. Convenio/SESA nº 55/2018 (Central de Gás Vácuo e Painéis de gas medicinal).R\$ 121.900,13
- **Dia 01/08/2018** – Entregue a Cabine para entrada de energia elétrica no HRT;
- **Dia 01/08/2018** - Notificado a empresa ENDEAL para que em 120 dias realize todas as adequações das irregularidades que constam no relatório da Auditoria realizada pelo Município;
- **Dia 06/08/2018:** Pregão 150/2015, Convênio/SESA nº 55/2018. Aquisição Equipamentos Convênio 055/2018 SESA. Valor de R\$40.310,00
- **Dia 05/07/2018 :** PREGÃO 126/2018. Convênio 55/2018 (Central de Gás Vácuo e Ar Comprimido e Paneis de gás medicinal).
- **07/08/2018:** Reunião com Assessoria jurídica para apresentar o Plano B e Plano C, para a administração do HRT;
- **- Plano B :** Reunião com Secretário de Estado da Saúde (Nardi) para que a Funeas faça a Administração do HRT;
- **23/08/2018;** Reunião , Secretaria Saúde, Planejamento, Administração e engenheiros, Proposta ENDEAL;
- **Dia 28/08/2018:** Pregão 171/2018, Convênio/SESA nº 55/2018. Aquisição do Ar Comprimido. R\$ 355.075,00;
- **Dia 29/08/2018:** PREGÃO 173/2018. Programa Min Saúde Portaria 1748/2015, no valor de R\$50.077,00;
- **Dia 31/08/2018, Concorrência 11/2018.** Recurso do Município. - Licitação para contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada na elaboração de projeto para as adequações necessárias do Hospital Regional; Vencedora empresa MEP – Arquitetura Hospitalar; R\$278.000,00;
- **Dia 13/09/2018,** às 8:30 h Reunião, Gabinete do Prefeito, Assunto Planos alternativos para abertura HRT. (Secretaria de Saúde, regional de Saúde, Prefeito e Assessoria Jurídica);
- **Dia 14/09/2018:** Pregão 183/2018 – Frustrado.
- **Dia 21/09/2018:** Pregão 171/2018 (Central Ar Comprimido);
- **Dia 25/09/2018:** Assinado contrato 858/2018 com a Empresa Mep Arquitetura e Planejamento, para elaboração dos Projetos para o HRT.
- **Dia 27/09/2018:** Concorrência 016/2018 – Convênio/SESA nº 55/2018. - Licitação para instalação do Ar condicionado área critica e área não crítica do HRT: ADQUIRIDO ÁREA CRITICA - EM PRAZO DE RECURSO/ Frustrado (Aguardar adequação dos projetos)
- **Dia 03/10/2018 Das 8H – 15h:** Reunião/Visita HRT equipe Da Mep Arquitetura (Projeto de Readequação).
- **Dia 23/10/2018:** PREGÃO 221/2018 (Solic 8177/2018) licitar R\$90.359,00 (Desertos do pregão 150 e 183/18). Conv 55/2018.




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE SAÚDE



- **Dia 25/10/2018:** Reunião no Ministério da Saúde em Brasília, assunto Pedido de Anuência para doação do HRT. (Denise Liell e Adriane Monteiro eu sr. Vicente).
- **Dia 30/10/2018:** PREGÃO 229/2018 (Solic 6855/2018) R\$90.359,00 (cozinha, Câmara fria e lavatório inox) Conv 55/2018;
- **31/10/2018:** Reunião sobre relatório Mep e Reunião com Arquitetor na Ebserh (Brasília) Engenheiro Wagner Quinquilo e Arquiteta Ione Bernhardt;
- **Dia 05/11/2018:** Pregão 232/2018 (Solic 8103/2018) p/ licitar R\$ 639.528,85 do Convênio SESA n. 53/2016 – Rendimentos e economia;
- **Dia 07/11/2018:** Pregão 238/2018 (Solic 8025/2018) p/licitar R\$24.950,00 (desertos e saldo pregão 173/2018). Portaria 1748/2015 MS;
- **Dia 14/11/2018:** Protocolado Ação contra a empresa Enddeal, construtora do HRT, para ressarcimento de valores em relação ao apontado na Auditoria realizada.
- **16/11/2018:** Reunião sobre forma de licitação e sobre as reformas e prazos solicitados pela MEP, na Prefeitura.
- **Dia 20/11/2018:** Entregue pela MEP Estudo Preliminar do Hospital Regional de Toledo ;
- **Dia 21/11/2018:** Reunião com equipe de enfermagem e secretaria de Planejamento para definições quanto aos projetos HRT;
- **Dia 27/11/2018:** Solicitação para licitação nº 8811/2018: saldo Conv 73/2015. R\$123.701,00;
- **Dia 30/11/2018:** Protocolado Projetos para análise da Vigilância Sanitária.
- **Dia 06/12/2018:** Solicitação para licitação nº 9253/2018: saldo Conv 53/2016. R\$168.441,75;
- **Dia 07/12/2018:** Solicitação para licitação nº 9244/2018: saldo Portaria MS 1748/2015. R\$9.960,00;


Denise Liell
Secretária da Saúde
Portaria nº 262, de 11/06/2018



ANEXO II

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO

PREGÃO/ SOLICITAÇÃO	CONVÊNIO	DATA DO PREGÃO	OBJETO	SITUAÇÃO
Concorrência 11/18	Recurso Próprio	31/08/18	Elaboração de Projetos HRT	Contrato em execução
P. 126/2018	Convênio/SESA 55/2018	05/07/18	Painéis de Gás Medicinal	Contrato em execução
P. 171/2018	Convênio/SESA 55/2018	21/09/18	Compressor de Ar Comprimido	Aguardando Contrato
P. 221/2018	Convênio/SESA 55/2018	23/10/18	Equipamentos Médicos	Contrato em execução
P. 229/2018	Convênio/SESA 55/2018	30/10/18	Cozinha de inox/Câmara Fria/Lavatórios Centro cirúrgico	Contrato em execução
P. 232/2018	Convênio/SESA 53/2016	05/11/18	Equipamentos Médicos /Moveis/eletroeletrônicos	Contrato em execução
P. 238/2018	Portaria1748/15 Min Saúde	07/11/18	Equipamentos Médicos /Móveis	Aguardando Contrato
P. 299/2018	Convênio/SESA 73/2015	S/data	Equipamentos médicos	Aguardando data do pregão
Solic. 9244/18	Portaria1748/15 Min Saúde	S/data	Móveis	Aguardando data do pregão
Solic. 9253/18	Convênio/SESA 53/2016	S/data	Equipamentos Médicos /Móveis	Aguardando data do pregão

EQUIPAMENTOS A SEREM LICITADOS

CONVÊNIO	OBJETO	VALOR	SITUAÇÃO
Convênio/SE SA 53/2016	Sistema de Som Ambiente	R\$11.400,00	Aguardando a elaboração/Finalização dos Projetos de adequação do HRT
Convênio/SE SA 55/2018	Serviço de Telefonia WI FI e Monitoramento e sistema Pacs	R\$348.500,00	Aguardando a elaboração/Finalização dos Projetos de adequação do HRT
Convênio/SE SA 55/2018	Móveis sob medida das recepções e Postos de enfermagem	R\$59.147,00	Aguardando a elaboração/Finalização dos Projetos de adequação do HRT
Convênio/SE SA 55/2018	Sistema de Ar Condicionado area critica e não critica	R\$2.700.400,20	Aguardando a elaboração/Finalização dos Projetos de adequação do HRT


Denise Liell
Secretária da Saúde

Portaria nº 262, de 11/06/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

00008

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA nº 011.2019

Em atenção ao Ofício nº 1087/2018-GAB de autoria do chefe do Poder Executivo que faz referência ao ofício nº 458/2018 – CM/LEG que versa sobre o Requerimento nº 266/2018, remeta-se ao Departamento Legislativo para que dê ciência ao autor do Requerimento do recebimento da presente resposta, bem como dê publicidade ao documento.

Toledo, 07 de janeiro de 2019.

Antônio Zóio

Presidente da Câmara Municipal

REQ 266/2018

AUTORIA: Ver.^a Janice Salvador

