PROT 241/2014
15/04 10:27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Juliane R. Zuonazzi
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0270/2014-GAB

Toledo, 11 de abril de 2014.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ADRIANO REMONTI
Presidência da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 117/LEG/CM, que versa sobre o Requerimento nº 53/2014.

Senhor Presidente da Câmara,

1. Em atenção ao contido no Ofício supra, datado de 14 de março 2014, encaminhamos apenso a este expediente, cópia do Ofício nº EMDUR/042/2014, formulado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo – EMDUR, com os respectivos anexos, contemplando as informações solicitadas por esse Legislativo.

2. Limitados ao exposto, nos colocamos à disposição dessa Casa de Leis para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Atenciosamente,

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito do Município de Toledo

EMDUR
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo

Ofício nº EMDUR/042/2014

Toledo, 07 de abril de 2014.

Ao Exmo. Sr.
Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município
Toledo – PR.

Ref.: informações sobre a "casa de boneca".

Sr. Prefeito,

Em atenção aos termos do ofício nº 117/LEG/CM, da Câmara de Vereadores, que solicita informações acerca dos gastos na construção de uma "casa de boneca" na Escola Municipal Engenheiro Waldyr Luiz Becker, a EMDUR – contratada para a execução da obra - presta as seguintes informações:

1. A relação de todo material empregado pode ser constatada através da cópia do relatório em anexo, em que é discriminado todo material e serviço realizado naquela obra;
2. Conforme se pode aferir das cópias dos boletins diários de obras, foram dezessete dias de trabalho, assim distribuídos, com o respectivo número de funcionários: **15/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros e 01 servente); **16/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros e 01 servente); **17/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros e 01 servente); **18/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros, 01 servente e 01 carpinteiro); **19/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros e 01 servente); **22/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros e 02 serventes); **23/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros e 02 serventes); **24/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros, 02 serventes e 01 carpinteiro); **25/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros, 02 serventes e 01 carpinteiro); **26/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros e 02 serventes); **29/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros, 02 serventes e 01

carpinteiro); **30/04/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros, 02 serventes e 01 carpinteiro); **02/05/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros, 02 serventes e 01 carpinteiro); **03/05/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros, 02 serventes e 01 carpinteiro); **06/05/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros, 02 serventes e 01 carpinteiro); **07/05/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros e 02 serventes) e **08/05/2013** (01 mestre de obras, 02 pedreiros, 02 serventes e 02 pintores).

3. Em relação à conclusão da obra, esclarecemos que naquela oportunidade restaram pendentes os vidros das janelas, que não foram colocadas à época porque não houve proponente quando da realização do processo licitatório para compra de tal material, contudo, essa questão já foi sanada e o setor de engenharia está providenciando a colocação dos mesmos.

Diante disso, esperamos ter prestado as devidas informações solicitadas.

Atenciosamente,

Ascânio José Butzge
Diretor Superintendente – EMDUR

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra	Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO	Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER.
Nº	Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2	TOLEDO - PR.
Folha	Nº do Contrato: 120/2013	
Data 08/05/13		

01 - Serviços em Andamento :

- Pintores

02 - Pessoal e Equipamentos :

- Pintores

Mestre de Obras

Pedreiros

Serventes

Carpinteiro

Motorista

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
09/05/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA PR 74.

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 08/05/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER.

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Assentamento do piso cerâmico
- Rejunte no piso
- Pinturas

02 - Pessoal e Equipamentos :

- Pintores

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	
Motorista	

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
08/05/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 15.468/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 07/05/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER.

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Assentamento do piso cerâmica.
- Pintores externos

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	
Motorista	

- Pintores

03 - Entrada de Material :

- Piso cerâmica
- Argamassa
- Tintas
- Solventes

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
07/05/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR	BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra	Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO	Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER
Nº	Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2	
Folha	Nº do Contrato: 120/2013	
Data 06/05/13		TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Execução do piso com regularização do solo, lastro de pedra britada e concretagem.

02 - Pessoal e Equipamentos :

Betoneira

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	1
Motorista	

03 - Entrada de Material :

- Cimento
- Areia
- Brita

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
06/05/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 04 e 05/05/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

0 ÁBADO

É

DOMINGO

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras

Pedreiros

Serventes

Carpinteiro

Motorista

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
05/05/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº _____

Folha

Data 03/05/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Conclusão da execução do poço de PVC

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	1
Motorista	

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
03/05/13			

c:impressos/diáriosobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra	Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO	Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER.
Nº	Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2	TOLEDO - PR.
Folha	Nº do Contrato: 120/2013	
Data 02/05/13		

01 - Serviços em Andamento :

- Execução do forro em PVC

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	1
Motorista	

03 - Entrada de Material :

- Forro PVC
- Acessórios

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
02/05/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zomuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra	Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO	Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER.
Nº	Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2	TOLEDO - PR.
Folha	Nº do Contrato: 120/2013	
Data 01/05/13		

01 - Serviços em Andamento :

FERIADO

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras

Pedreiros

Serventes

Carpinteiro

Motorista

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
01/05/13			

c:impressos/diárioobras

Adevaldo Antonio Zammer
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 30/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER.

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Execução da cobertura com Telhas de fibro-cimento

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	1
Motorista	

03 - Entrada de Material :

- Telhas Fibrocimento
- Acessórios
- Cumeeiras

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
30/04/13			

c:impressos/diárioobras

Auroaldo Antonio Zamyner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR	BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra	Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO	Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER.
Nº	Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2	TOLEDO - PR.
Folha	Nº do Contrato: 120/2013	
Data 29/04/13		

01 - Serviços em Andamento :

- Execução da estrutura de madeira da cobertura.

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	1
Motorista	

03 - Entrada de Material :

- Madeiras
- Pregos

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
29/04/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 27 e 28/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA MAJOR BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

SÁBADO

E

Domingo

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras

Pedreiros

Serventes

Carpinteiro

Motorista

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
28/04/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 26/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUCAO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Emboço nas paredes int. e externas

02 - Pessoal e Equipamentos

- Betoneira,

Mestre de Obras

Pedreiros 2

Serventes 2

Carpinteiro

Motorista

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
26/04/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 25/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Revestimento dos pilares
- Chapisco nas alvenarias internas e externas

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1 - Betoneira
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	1
Motorista	

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
25/04/13			

c:impressos/diáriooobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 7[illegible]

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 24/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Montagem dos pilares + formas e ferragens

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	1
Motorista	

Betoneira

03 - Entrada de Material :

- Ferragens
- Madeiras
- Madeirit

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
24/04/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.055

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra	Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO	Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER
Nº	Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2	TOLEDO - PR.
Folha	Nº do Contrato: 120/2013	
Data 23/04/13		

01 - Serviços em Andamento :

- Execução de alvenaria

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1	Betoneira
Pedreiros	2	
Serventes	2	
Carpinteiro		
Motorista		

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
23/04/13			

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zummer
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra
Nº
Folha
Data 22/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2
Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Impermeabilização da viga baldrame
- Execução de alvenaria

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	2
Carpinteiro	
Motorista	

betoneira

03 - Entrada de Material :

- Impermeabilizante
- Tijolos
- cal
- cimento
- areia

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
22/04/13			

c:\impressos\diário obra

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 79.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 20 e 21/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de início: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER

TOLEDO - PR

01 - Serviços em Andamento :

SÁBADO

E

Domingo

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras

Pedreiros

Serventes

Carpinteiro

Motorista

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
21/04/13			

c:\impressos\diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.555/D

EMDUR	**BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS**

Diário de Obra Nº ____ Folha Data 19/04/13	**Proprietário** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO **Data de Início**: 11/03/2013 - Lote 2 **Nº do Contrato**: 120/2013	Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER TOLEDO - PR

01 - Serviços em Andamento :

- Concretagem de viga baldrame

02 - Pessoal e Equipamentos :

Betoneira

Mestre de Obras 1

Pedreiros 2

Serventes 1

Carpinteiro

Motorista

03 - Entrada de Material :

Cimento
Areia
Brita

04 - Anotações da Fiscalização :

Data 19/04/13	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização

c:impressos/diárioobras

Auroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 18/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Início: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS [illegible] BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Execução da viga baldrame com abertura de valas, montagem de formas e ferragens

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	1
Carpinteiro	1
Motorista	

03 - Entrada de Material :

- Ferragens
- Madeiras

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
18/04/13			

c:\impressos\diário obras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 17/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Inicio: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA MALVINA BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Concretagem dos estacas e blocos

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras 1

Pedreiros 2

Serventes 1

Carpinteiro

Motorista

- Betoneira

03 - Entrada de Material :

- Ferragens
- cimento
- Areia
- Brita

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
17/04/13			

c:\impressos\diárioobras

Adroaldo Antonio Zammer
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

Mario Ioshijiro
CREA PR - 4340/D

EMDUR	**BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS**	
Diário de Obra Nº Folha Data 16/04/13	**Proprietário** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO **Data de Inicio:** 11/03/2013 - Lote 2 **Nº do Contrato:** 120/2013	Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA VIALDIR BECKER TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Abertura de sapatas, com escavação manual e blocos,

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras 1 — Trado
Pedreiros 2
Serventes 1
Carpinteiro
Motorista

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data 16/04/13	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

Mario [illegible]shijiro
CREA-PR [illegible]340/D

EMDUR

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra

Nº

Folha

Data 15/04/13

Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Data de Início: 11/03/2013 - Lote 2

Nº do Contrato: 120/2013

Obra: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS NA ESCOLA WALDIR BECKER

TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

- Roçagem e limpeza do terreno.
- Locação da obra

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras	1
Pedreiros	2
Serventes	1
Carpinteiro	
Motorista	

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização :

Data	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização
15/04/13			

c:\impressos/diárioobra

Adroaldo Antonio Zanuncio
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

Mário [illegible]
CREA/PR [illegible]

EMDUR	BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obra Nº ________ Folha Data 11/03/2013 A 14/04/2013	Proprietário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO Data de Inicio: 11/03/2013 Lote 2 Nº do Contrato: 120/2013	Obj.: EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BONECAS ... WALDIR BECKER ... TOLEDO - PR.

01 - Serviços em Andamento :

No período de 11/03/2013 À 14/04/2013 não houve atividades.

02 - Pessoal e Equipamentos :

Mestre de Obras

Pedreiros

Serventes

Carpinteiro

Motorista

03 - Entrada de Material :

04 - Anotações da Fiscalização

Data 14/04/13	Assinatura Empreiteira	Data	Assinatura Fiscalização

c:impressos/diárioobras

Adroaldo Antonio Zamuner
Eng. Civil CREA-PR nº 19.466/D

Mauricio Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

CREA-PR - 4...D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

MODALIDADE DO OBJETO: ***Dispensa de Licitação nº 020/2013*** LOTE : ***2***

DESCRIÇÃO D OBJETO: ***Execução global (material e mão de obra) dos serviços de construção de casa de bonecas na Escola Waldir Becker.***

Contratante ou Órgão repassador dos recursos financeiros: ***Recursos Próprios***

Data da assinatura: ***11/03/2013*** Número do Contrato: ***120/2013***

Ordem de Serviço: Data: Início:

Prazo de entrega: ***90 dias*** Dia: ***09/06/2013***

Prorrogação caso houver:

1º Prazo: Dia:
2º Prazo: Dia:
3º Prazo: Dia:
4º Prazo: Dia:

ART de Fiscalização nº: ***20131015712*** Dimensão: **38,44m²**

Valor do contrato: ***R$ 18.848,80***

Aditivo caso houver:

1º R$ Valor final:
2º R$ Valor final:
3º R$ Valor final:
4º R$ Valor final:

	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO
PERÍODO	*11/03/2013 a 09/05/2013*			
Valor R$	***17.746,37***			
Aditivo R$				
Acumulado	***17.746,37***			
Porcent.	***94,15%***			
Acumulado	***94,15%***			

DADOS COMPLEMENTARES

Logradouro: ***Escola Waldir Becker***
Complemento:
Bairro: ***Jardim Coopagro***
C. E. P. Matricula nº:
Nome do Registro de Imóveis:
Dependências da Obra:
Matrícula CEI:

Data da medição: ***09/05/2013***

Empresa Contratada: ***MDUR EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLED(***

CNPJ: ***77.878.023/0001-28***

Responsáveis Técnicos:

Adroaldo Antonio Zamuner
Empresa - CREA - PR nº 19.466/D

Maurício Pozzolo Batista
Fiscal - CREA - PR nº 74.655/D

Telefones para Contratos:

Coordenadas Geográfica

	G. M. S.
SUL	
OESTE	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Educação

EMPREENDIMENTO: Casa de bonecas
AGENTE FINANCEIRO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

CONTRATADA: EMDUR
LOCALIZAÇÃO: Jardim Coopagro
CONTRATO: 120/2013
DATA DO CONTRATO DA EMPREITADA: 11/03/2013

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 020/2013
Nº MEDIÇÃO 1
OBJETO: Construção de casa de bonecas

PERÍODO: 11/03/2013 a 09/05/2013
INICIO DA OBRA: 11/03/2013

TERMINO DA OBRA: 09/06/2013
VL. DO CONTR. DE EMPREEITADA: 18.848,80
VL. DO ADITIVO:

1
MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO PROPOSTO					MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PESO	QUANT.	PREÇO R$	%	QUANT.	PREÇO R$	%
	CONSTRUÇÃO DE CASA DE BONECAS											
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											
1.1	Raspagem e limpeza de terreno	m²	38,44	3,29	126,47	1%	38,44	126,47	100,00	38,44	126,47	100,00
1.2	Locação da obra	m²	38,44	3,64	139,92	1%	38,44	139,92	100,00	38,44	139,92	100,00
	Sub-Total				**266,39**	**1%**		**266,39**	**100%**		**266,39**	**100%**
2.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**											
2.1	**Estacas e Blocos**											
2.1.1	Estaca esc.Ø25cm até 8m - 15MPA, c/ret- cap. 20tf	m	13,50	56,02	756,27	4%	13,50	756,27	100,00	13,50	756,27	100,00
2.1.2	Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m	m³	0,95	39,49	37,52	0%	0,95	37,52	100,00	0,95	37,52	100,00
2.1.3	C.A.20mpa p/bloco c/forma, prep. c/beton e lanç.	m³	0,63	1.810,37	1140,53	6%	0,63	1.140,53	100,00	0,63	1.140,53	100,00
2.2	**Vigas**											
2.2.1	Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m	m³	0,83	39,49	32,78	0%	0,83	32,78	100,00	0,83	32,78	100,00
2.2.2	C.A.20mpa p/bald c/forma, prep. c/beton e lanç.	m³	0,42	1.810,37	760,36	4%	0,42	760,36	100,00	0,42	760,36	100,00
2.2.3	Imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos	m	13,84	8,23	113,9	1%	13,84	113,90	100,00	13,84	113,90	100,00
2.2.4	C.A.20mpa p/viga c/forma, prep. c/beton e lanç.	m³	0,35	1.866,82	653,39	3%	0,35	653,39	100,00	0,35	653,39	100,00
2.3	**Pilares**											
2.3.1	C.A.20mpa p/pilar c/forma, prep. c/beton e lanç.	m³	0,43	1.866,82	802,73	4%	0,43	802,73	100,00	0,43	802,73	100,00
	Sub-Total				**4.297,48**	**4%**		**4.297,48**	**100%**		**4.297,48**	**100%**
3.0	**PAREDES E PAINÉIS**											
3.1	Alv.tij.(9x14x19) 9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m²	28,29	60,32	1706,45	9%	28,29	1.706,45	100,00	28,29	1.706,45	100,00
3.2	Chapco parede int/ext, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm	m²	56,58	4,94	279,51	1%	56,58	279,51	100,00	56,58	279,51	100,00
3.3	Emboço parede int/ext, arg mista, e=20mm	m²	56,58	26,75	1513,52	8%	56,58	1.513,52	100,00	56,58	1.513,52	100,00
3.4	Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. novo	m²	56,58	8,4	475,27	3%	56,58	475,27	100,00	56,58	475,27	100,00
3.5	Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext	m²	56,58	18,66	1055,78	6%	56,58	1.055,78	100,00	56,58	1.055,78	100,00
3.6	Forro PVC I=20cm com frisos longitudinais, entarugamento fixado nas paredes e estr. em perfis de aço galvanizado - cor branca	m²	38,44	37,7	1449,19	8%	38,44	1.449,19	100,00	38,44	1.449,19	100,00
	Sub-Total				**6.479,72**	**13%**		**6.479,72**	**100%**		**6.479,72**	**100%**
4.0	**PISOS**											
4.1	Aterro apiloado (manual), camadas 20cm	m³	9,30	56,65	526,85	3%	9,30	526,85	100,00	9,30	526,85	100,00
4.2	Lastro pedra brita apiloada (manual), e=3cm	m³	0,70	90,49	63,17	0%	0,70	63,17	100,00	0,70	63,17	100,00
4.3	Concreto não estrut, p/lastro, c/aditivo impermb., e=5cm	m³	1,16	302,58	350,99	2%	1,16	350,99	100,00	1,16	350,99	100,00
4.4	Regulariz, piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm	m²	23,27	13,96	324,85	2%	23,27	324,85	100,00	23,27	324,85	100,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO PROPOSTO					MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PESO	QUANT.	PREÇO R$	%	QUANT.	PREÇO R$	%
4.5	Cer. PI4 liso 1ª 30x30cm, fixada arg.colante + rej	m²	23,27	61,53	1431,8	8%	23,27	1.431,80	100,00	23,27	1.431,80	100,00
	Sub-Total				**2.697,66**	**9%**		**2.697,66**	**100%**		**2.697,66**	**100%**
5.0	**COBERTURA - ACABAMENTOS**											
5.1	Estrut.mad.pontalet (parede/laje) p/telha FC/alum	m²	38,44	59,1	2271,8	12%	38,44	2.271,80	100,00	38,44	2.271,80	100,00
5.2	Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto)s/amianto	m²	38,44	29,34	1127,83	6%	38,44	1.127,83	100,00	38,44	1.127,83	100,00
5.3	Cumeeira universal, de telha FC ondulada	m	6,20	97,66	605,49	3%	6,20	605,49	100,00	6,20	605,49	100,00
	Sub-Total				**4.005,12**	**9%**		**4.005,12**	**100%**		**4.005,12**	**100%**
6.0	**ESQUADRIAS/VIDROS**											
6.1	Moldura em madeira itaúba de 1ª, largura de 5cm, conforme projeto	m	5,60	0	0	0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2	Pta. chap. Itaúba1ª 50x130cm - vta/cx25cm/dobrç.	ud	1,00	0	0	0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3	Pta. chap. Itaúba1ª 60x130cm - vta/cx25cm/dobrç.	ud	1,00	0	0	0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.4	Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A	ud	2,00	174,5	349	2%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.5	Janela de madeira incl guarnições e dobradiças	m²	0,96	651,46	625,4	3%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.6	Vidro transparente 3mm	m²	0,96	83,92	80,56	0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Sub-Total				**1.054,96**	**4%**		**0,00**	**0%**		**0,00**	**0%**
7.0	**SERVIÇOS FINAIS - DIVERSOS**											
7.1	Limpeza geral da obra	ud	23,27	2,04	47,47	0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Sub-Total				**47,47**	**0%**		**0,00**	**0%**		**0,00**	**0%**
	TOTAL GERAL				**18.848,80**	**0,41**		**17.746,37**	**94%**		**17.746,37**	**94%**

Responsável Técnico pela Execução - Empresa (Nome, Crea e Assinatura)

ADROALDO ANTONIO ZAMUNER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 19.466/D
EMDUR

Responsável Técnico pela Fiscalização - Prefeitura (Nome, Crea e Assinatura)

MAURÍCIO POZZOLO BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 74.655/D
FISCAL DA OBRA

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 23F59660C3AEB92A679A2D06B24AAC61 **CODIGO DO DOCUMENTO:** 003909
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://toledo.votacaoeletronica.inf.br/autenticidadepdf

REQ 053/2014
AUTORIA: Ver. Reinaldo Rocha